



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Yonán, 7 de Marzo de 2019

Oficio N° 208-2019-MINAGRI-PEJEZA-DE

Señor:

RODOLFO ACUÑA NAMIHAS

Coordinador General

Comisión Sectorial de Reconstrucción Agraria

Ministerio de Agricultura y Riego

Av. Alameda del Corregidor N° 1515 - La Molina

Lima.-

ASUNTO : Avance de la Ejecución Física y Financiera del Mes de Febrero 2019

REF. : a) Oficio N° 129-2019-RCC/GSA
b) Decreto Supremo N° 94-2018-PCM Texto Único Ordenado de la Ley N° 30550.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y en atención al documento de la referencia a), en el cual la Gerente de Seguimiento y Análisis de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambio manifiesta que a fin de cumplir con lo dispuesto en los literales 6.1 y 6.2 del "Artículo 6. Transparencia y Responsabilidad", del Decreto Supremo de la referencia b); adjunta un modelo de informe de avance de ejecución física - financiera para ser publicado mensualmente en el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Bajo ese contexto, cumplimos con remitir los tres formatos debidamente llenados y visados, tanto en Excel como en Formato PDF, de las Actividades del Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña ejecutadas en el marco del D.S. N° 077-2018-EF, correspondiente al mes de Febrero 2019. Información que también ha sido remitida al correo electrónico soportetecnico@rcc.gob.pe.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,


ING. CÉSAR D. SIALER DÍAZ
Director Ejecutivo



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 034-2018-PCM

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

SECTOR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

REGION

LA LIBERTAD

FECHA DE EMISION

05/03/2019

PERIODO QUE SE INFORMA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

N°	NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	COMPONENTE DEL PROYECTO	CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO UBIGEO)	TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO	PLAZO SEGÚN CONTRATO		EJECUCION		NOMBRE DEL CONTRATISTA/ PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO	NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR	PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION.
						FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			
1	Descolmatación, encauzamiento del río Chorobal, sector Chorobal - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	01	Ficha Técnica Definitiva	131202	7	01/11/2018	07/11/2018	01/11/2018	07/11/2018	AYASTA VALLEJO JCSE MANUEL	-	664,113.00
			Ejecución de Actividad	131202	30	-	-	-	-	-	-	
			Supervisión	131202	30	-	-	-	-	-	-	

ACTIVIDAD N° 01: No se ejecutara, por NO ser Pertinente(Innecesario), se Informo al MINAGRI, con Oficio 155-2019-MINAGRI-PEJEZA-DE



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 01: Descolmatación, encauzamiento del río Chorobal, sector Chorobal - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O
ACTIVIDAD

01

COMPONENTE DEL PROYECTO	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				
	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA TOTAL	META FISICA EJECUTADA ACUMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	PIM 2018	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL 2019	PORCENTAJE DE AVANCE
Ficha Técnica Definitiva	UND	1	1	100%	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100.0%
Ejecución de Actividad	KM	4	0	0%	651,113.00	651,113.00	651,113.00	0.00	0.0%
Supervisión	UND	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL					664,113.00	664,113.00	664,113.00	13,000.00	



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 01: Descolmatación encauzamiento del río Chorobal, sector Chorobal - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

01

COMPONENTE DEL PROYECTO	RIESGOS O PROBLEMAS		PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR	MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
	RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION	ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO		AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS)	ADICIONALES DE OBRA (S/)	DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/)
Ficha Técnica Definitiva	-	-	13,000.00	-	-	-

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. SIALER DIAZ CESAR DANY

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA
DIRECCION EJECUTIVA
ING. CESAR D. SIALER DIAZ
DIRECTOR EJECUTIVO

Firma y Sello

INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.L. 094-2018-PCM

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

SECTOR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

REGION

LA LIBERTAD

FECHA DE EMISION

05/03/2019

PERIODO QUE SE INFORMA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

N°	NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	COMPONENTE DEL PROYECTO	CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO UBIGEO)	TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO	PLAZO SEGÚN CONTRATO		EJECUCION		NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO	NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR	PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION.
						FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			
2	Descolmatación, encauzamiento y protección con roca al volteo en ambas márgenes del río Huamanzaña sector Monte Grande - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	02	Ficha Técnica Definitiva	131202	15	07/05/2018	19/05/2018	07/05/2018	19/05/2018	LEON AMAYA MIGUEL HUMBERTO	-	630,046.00
			Ejecucion de Actividad	131202	30	20/07/2018	18/08/2018	20/07/2018	18/08/2018	Serv. Alqui. Maquinaria Adq. Roca	MULTISERVICIOS RODRIGUEZ EIRL. CORPORACION HERRERA SAC	
			Supervision	131202	30	20/07/2018	18/08/2018	20/07/2018	18/08/2018	-	SAULO AGRUIRRE ZEVALLOS	



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 05 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 02: Descolmatación, encauzamiento y protección con roca al volteo en ambas márgenes del río Huamanzaña sector Monte Grande -
Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O
ACTIVIDAD

02

COMPONENTE DEL PROYECTO	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				
	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA TOTAL	META FISICA EJECUTADA ACUMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	PIM 2018	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL 2019	PORCENTAJE DE AVANCE
Ficha Técnica Definitiva	UND	1	1	100%	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.0%
Ejecución de Actividad	KM	1.5	1.5	100%	626,046.00	626,046.00	626,046.00	493,651.30	78.9%
Supervisión	UND	1	1	100%	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.0%
TOTAL					630,046.00	630,046.00	630,046.00	497,651.30	



V° B

INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 02: Descolmatación, encauzamiento y protección con roca al volteo en ambas márgenes del río Huamanzaña sector Monte Grande - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

02

COMPONENTE DEL PROYECTO	RIESGOS O PROBLEMAS		PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR		MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
	RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION	ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO			AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS)	ADICIONALES DE OBRA (S/)	DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/)
Ficha Técnica Definitiva	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	2,000.00		-	-	-
Ejecucion de Actividad	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	Serv. Alqui. Maquinaria	306,545.20	-	-	-
			Adq. Roca	137,234.79			
Supervision	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	2,000.00		-	-	-

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. SIALER DIAZ CESAR DANY

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAJA
DIRECCION EJECUTIVA

ING. CESAR D. SIALER DIAZ
DIRECTOR EJECUTIVO

Firma y Sello

INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 C.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

SECTOR: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

REGION: LA LIBERTAD

FECHA DE EMISION: 05/03/2019

PERIODO QUE SE INFORMA: AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

N°	NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	CODIGO UNICO DEL PROYECTO O	COMPONENTE DEL PROYECTO	CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO)	TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO	PLAZO SEGÚN CONTRATO		EJECUCION		NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO	NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR	PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION.
						FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			
3	Descolmatación, encauzamiento de 6,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,0 km del río Huamanzaña, sectores Santa Rita Baja - El Rosario - CP Chao, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	03	Ficha Técnica Definitiva	131202	10	02/05/2018	11/05/2018	02/05/2018	11/05/2018	AGUIRRE ZEVALLOS SAULO	-	714,370.00
			Ejecucion de Actividad	131202	30	05/07/2018	03/08/2018	05/07/2018	14/08/2018	Serv. Alquil. Maquinaria Adq. Roca	SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL CONSORCIO V&B	
			Supervision	131202	30	05/07/2018	03/08/2018	05/07/2018	14/08/2018	-	RAUL PETROZZI PUSE	



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 05 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 03: Descolmatación, encauzamiento de 6,5 km y protección con roca al volteo en ambas margenes en 1,0 km del río Huamanzaña, sectores Santa Rita Baja - El Rosario - CP Chao, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O
ACTIVIDAD

03

COMPONENTE DEL PROYECTO	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				
	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA TOTAL	META FISICA EJECUTADA ACUMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	PIM 2018	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL 2019	PORCENTAJE DE AVANCE
Ficha Técnica Definitiva	UND	1	1	100%	2.000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.0%
Ejecución de Actividad	KM	6.5	7.16	110%	713,390.00	710,390.00	710,390.00	442,490.65	62.3%
Supervisión	UND	1	1	100%	1.980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	100.0%
TOTAL					714,370.00	714,370.00	714,370.00	446,470.65	



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 03: Descolmatación, encauzamiento de 6,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,0 km del río Huamanzaña, sectores Santa Rita Beja - El Rosario - CP Chao, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

03

COMPONENTE DEL PROYECTO	RIESGOS O PROBLEMAS		PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR		MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
	RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION	ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO			AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS)	ADICIONALES DE OBRA (S/)	DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/)
Ficha Técnica Definitiva	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	2,000.00		-	-	-
Ejecucion de Actividad	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	Serv. Alqui. Maquinaria	332,228.10	11 Días Calendarios (R.D N° 153-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE)	-	-
			Adq. Roca	63,560.70			
Supervision	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	1,980.00		-	-	-

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. SIALER DIAZ CESAR DANY

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA
DIRECCION EJECUTIVA
ING. CESAR D. SIALER DIAZ
DIRECTOR EJECUTIVO

Firma y Sello

INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

SECTOR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

REGION

LA LIBERTAD

FECHA DE EMISION

05/03/2019

PERIODO QUE SE INFORMA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

N°	NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	COMPONENTE DEL PROYECTO	CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO)	TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO	PLAZO SEGÚN CONTRATO		EJECUCION		NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO	NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR	PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION.
						FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			
4	Descolmatación, encauzamiento de 8,5 km y protección con roca al volteo en ambas margenes en 1,0 km del río Huamanzaña, sectores Piedra Parada - CP San Carlos - CP Chao, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	04	Ficha Técnica Definitiva	131202	15	07/05/2018	19/05/2018	07/05/2018	19/05/2018	LEON AMAYA MIGUEL HUMBERTO	-	847,615.00
			Ejecucion de Actividad	131202	45	01/08/2018	11/09/2018	01/08/2018	11/09/2018	Serv. Alquil. Maquinari Adq. Roca	SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL CORPORACION HERRERA S.A.C.	
			Supervision	131202	45	01/08/2018	11/09/2018	01/08/2018	11/09/2018	-	ALCOER FLORES JOSE RICARDO	



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 04: Descolmatación, encauzamiento de 8,5 km y protección con roca al volteo en ambas margenes en 1,0 km del río Huamanzaña, sectores Piedra Parada - CP San Carlos - CP Chao, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O
ACTIVIDAD

04

COMPONENTE DEL PROYECTO	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				
	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA TOTAL	META FISICA EJECUTADA ACUMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	PIM 2018	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL 2019	PORCENTAJE DE AVANCE
Ficha Técnica Definitiva	UND	1	1	100%	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.0%
Ejecución de Actividad	KM	8.5	8.5	100%	842,051.00	842,051.00	842,051.00	686,707.65	81.6%
Supervisión	UND	1	1	100%	3,564.00	3,564.00	3,564.00	3,564.00	100.0%
TOTAL					847,615.00	847,615.00	847,615.00	692,271.65	



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 04: Descolmatación, encauzamiento de 8,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,0 km del río Huamazaña, sectores Piedra Parada - CP San Carlos - CP Chao, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

04

COMPONENTE DEL PROYECTO	RIESGOS O PROBLEMAS		PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR		MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
	RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION	ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO			AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS)	ADICIONALES DE OBRA (S/)	DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/)
Ficha Técnica Definitiva	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	2,000.00		-	-	-
Ejecucion de Actividad	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	Serv. Alqui. Maquinaria	544,091.71	-	-	-
			Adq. Roca	74,157.93			
Supervision	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	3,564.00		-	-	-

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. SIALER DIAZ CESAR DANY

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA
DIRECCION EJECUTIVA

ING. CESAR D. SIALER DIAZ
DIRECTOR EJECUTIVO

Firma y Sello

INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

SECTOR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

REGION

LA LIBERTAD

FECHA DE EMISION

05/03/2019

PERIODO QUE SE INFORMA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

N°	NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	CODIGO UNICO DEL PROYECTO	COMPONENTE DEL PROYECTO	CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO)	TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO	PLAZO SEGÚN CONTRATO		EJECUCION		NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO	NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR	PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION.
						FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			
5	Descolmatación, encauzamiento de 3,5 km y protección con roca al volteo en ambas margenes en 1,5 km del río Chorobal, sector Palermo - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	05	Ficha Técnica Definitiva	131202	15	07/05/2018	19/05/2018	07/05/2018	19/05/2018	LEON AMAYA MIGUEL HUMBERTO	-	933,999.00
			Ejecucion de Actividad	131202	45	18/07/2018	31/08/2018	18/07/2018	31/08/2018	Serv. Alquil. Maquinaria PJJR EIRL	-	
			Supervision	131202	45	18/07/2018	31/08/2018	18/07/2018	31/08/2018	Adq. Roca CORPORACION HERRERA S.A.C.	MURO FARFAN JORGE FERNANDO	



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° C5 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 05: Descolmatación, encauzamiento de 3,5 km y protección con roca al volteo en ambas margenes en 1,5 km del río Chorobal, sector Palermo - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O
ACTIVIDAD

05

COMPONENTE DEL PROYECTO	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				
	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA TOTAL	META FISICA EJECUTADA ACUMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	PIM 2018	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL 2019	PORCENTAJE DE AVANCE
Ficha Técnica Definitiva	UND	1	1	100%	2.000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.0%
Ejecución de Actividad	KM	3.5	3.5	100%	928,327.00	928,327.00	928,327.00	703,285.62	75.8%
Supervisión	UND	1	1	100%	3.672.00	3,672.00	3,672.00	3,672.00	100.0%
TOTAL					933,999.00	933,999.00	933,999.00	708,957.62	



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 05: Descolmatación, encauzamiento de 3,5 km y protección con roca al volteo en ambas margenes en 1,5 km del río Chorobal, sector Palermo - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

05

COMPONENTE DEL PROYECTO	RIESGOS O PROBLEMAS		PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR		MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
	RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION	ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO			AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS)	ADICIONALES DE OBRA (S/)	DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/)
Ficha Tecnica Definitiva	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	2,000.00		-	-	-
Ejecucion de Actividad	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	Serv. Alqui. Maquinaria	489,856.00	-	-	-
			Adq. Roca	138,937.26			
Supervision	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	3,672.00		-	-	-

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. SIALER DIAZ CESAR DANY

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZANA
DIRECCION EJECUTIVA

ING. CESAR D. SIALER DIAZ
DIRECTOR EJECUTIVO

Firma y Sello

INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PEEVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 054-2018-PCM

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

SECTOR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

REGION

LA LIBERTAD

FECHA DE
EMISION

05/03/2019

PERIODO QUE SE INFORMA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

N°	NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	CODIGO UNICO DEL PROYECTO O	COMPONENTE DEL PROYECTO	CODIGO UBICACION GEOGRAFICA (CODIGO)	TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO	PLAZO SEGÚN CONTRATO		EJECUCION		NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO		NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR	PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION.
						FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION				
6	Descolmatación, encauzamiento y conformación de dique con material propio del río Chorobal Sectores El Tizal - Laramie, distrito de Chao, provincia de Viru, Departamento de La Libertad.	06	Ficha Técnica Definitiva	131202	10	02/05/2018	11/05/2018	02/05/2018	11/05/2018	AGUIRRE ZEVALLOS SAULO		-	925,375.00
			Ejecución de Actividad	131202	45	12/07/2018	25/08/2018	12/07/2018	25/08/2018	Serv. Alqui. Maquinaria	ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	-	
			Supervision	131202	45	12/07/2018	25/08/2018	12/07/2018	25/08/2018	-		PETROZZI PUSE RAUL ENRIQUE	



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 05 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 06: Descolmatación, encauzamiento y conformación de dique con material propio del río Chorobal Sectores El Tizal - Laramie, distrito de Chao, provincia de Viru, Departamento de La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

06

COMPONENTE DEL PROYECTO	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				
	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA TOTAL	META FISICA EJECUTADA ACUMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	PIM 2018	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL 2019	PORCENTAJE DE AVANCE
Ficha Técnica Definitiva	UND	1	1	100%	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.0%
Ejecución de Actividad	KM	8.2	8.42	103%	920,315.00	920,315.00	920,315.00	701,600.56	76.2%
Supervisión	UND	1	1	100%	3,060.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	100.0%
TOTAL					925,375.00	925,375.00	925,375.00	706,660.56	



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 C.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 06: Descolmatación, encauzamiento y conformación de dique con material propio del río Chorobal Sectores El Tizal - Laramie, distrito de Chao, provincia de Viru, Departamento de La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

06

COMPONENTE DEL PROYECTO	RIESGOS O PROBLEMAS		PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR		MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
	RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION	ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO			AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS)	ADICIONALES DE OBRA (S/)	DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/)
Ficha Técnica Definitiva	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	2,000.00		-	-	-
Ejecución de Actividad	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	Serv. Alqui. Maquinaria	628,966.60	-	-	-
Supervisión	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	3,060.00		-	-	-

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. SIALER DIAZ CESAR DANY

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA
DIRECCION EJECUTIVA

ING. CESAR D. SIALER DIAZ
DIRECTOR EJECUTIVO

Firma y Sello

INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 05 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

SECTOR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

REGION

LA LIBERTAD

FECHA DE EMISION

05/03/2019

PERIODO QUE SE INFORMA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

N°	NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	CODIGO UNICO DEL PROYECTO O	COMPONENTE DEL PROYECTO	CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO)	TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO	PLAZO SEGÚN CONTRATO		EJECUCION		NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO	NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR	PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION.
						FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			
7	Descolmatación, encauzamiento y conformación de dique con material propio del río Chao Sectores Los Médanos - La Bocana, distrito de Chao, provincia de Viru, Departamento de La Libertad.	07	Ficha Técnica Definitiva	131202	10	02/05/2018	11/05/2018	02/05/2018	11/05/2018	AGUIRRE ZEVALLOS SAULO	-	581,169.00
			Ejecución de Actividad	131202	30	05/07/2018	03/08/2018	05/07/2018	03/08/2018	Serv. Alqui. Maquinaria MULTISERVICIOS RODRIGUEZ EIRL	-	
			Supervisión	131202	30	05/07/2018	03/08/2018	05/07/2018	03/08/2018	-	PETROZZI PUSE RAUL ENRIQUE	



V° B

INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 05 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 07: Descolmatación, encauzamiento y conformación de dique con material propio del río Chao Sectores Los Médanos - La Bocana, distrito de Chao, provincia de Viru, Departamento de La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

07

COMPONENTE DEL PROYECTO	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				
	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA TOTAL	META FISICA EJECUTADA ACUMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	PIM 2018	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL 2019	PORCENTAJE DE AVANCE
Ficha Técnica Definitiva	UND	1	1	100%	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.0%
Ejecución de Actividad	KM	5.0	4.91	98%	577,189.00	577,189.00	577,189.00	377,389.68	65.4%
Supervisión	UND	1	1	100%	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	100.0%
TOTAL					581,169.00	581,169.00	581,169.00	381,369.68	



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 07: Descolmatación, encauzamiento y conformacion de dique con material propio del río Chao Sectores Los Médanos
- La Bocana, distrito de Chao, provincia de Viru, Departamento de La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

07

COMPONENTE DEL PROYECTO	RIESGOS O PROBLEMAS		PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR		MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
	RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION	ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO			AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS)	ADICIONALES DE OBRA (S/)	DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/)
Ficha Tecnica Definitiva	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	2,000.00		-	-	-
Ejecucion de Actividad	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	Serv. Alqui. Maquinaria	329,994.33	-	-	-
Supervision	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	1,980.00		-	-	-

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. SIALER DIAZ CESAR DANY

PROYECTO ESPECIAL JEQUETERQUE - ZAÑA
DIRECCION EJECUTIVA

ING. CESAR D. SIALER DIAZ
DIRECTOR EJECUTIVO

Firma y Sello

INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D. S. 054-2018-PCM

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

SECTOR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

REGION

LA LIBERTAD

FECHA DE EMISION

05/03/2019

PERIODO QUE SE INFORMA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

N°	NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	CODIGO UNICO DEL PROYECTO O	COMPONENTE DEL PROYECTO	CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO)	TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO	PLAZO SEGÚN CONTRATO		EJECUCION		NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO	NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR	PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION.
						FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			
8	Limpieza, descolmatación y protección con roca al volteo en el tramo crítico en el río Chicama, Margen Derecha sector Puente Nazareno, C.U. Magdalena de Cao y Yalpa, distrito de Magdalena de Cao, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	08	Topografía de Ficha Técnica Definitiva	130204	5	07/05/2018	12/05/2018	07/05/2018	12/05/2018	SOCON URIOL LUIS FERNANDO	-	889,304.00
			Ejecucion de Actividad	130204	30	10/07/2018	08/08/2018	10/07/2018	18/08/2018	Serv. Alqui. Maquinaria Adq. Roca	SALAZAR ATALAYA JOSE GILBERTO NAVARRO CHAPILLIQUEN ANGEL	
			Supervision	130204	30	10/07/2018	08/08/2018	10/07/2018	18/08/2018	-	NANFUNAY MINGUILLO MANUEL ISIDRO	



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 08: Limpieza, descolmatación y protección con roca al volteo en el tramo crítico en el río Chicama, Margen Derecha sector Puente Nazareno, C.U. Magdalena de Cao y Yalpa, distrito de Magdalena de Cao, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O
ACTIVIDAD

08

COMPONENTE DEL PROYECTO	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				
	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA TOTAL	META FISICA EJECUTADA ACUMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	PIM 2018	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL 2019	PORCENTAJE DE AVANCE
Topografía de Ficha Técnica Definitiva	UND	1	1	100%	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	100.0%
Ejecución de Actividad	KM	0.7	0.7	100%	883,604.00	883,604.00	883,604.00	683,531.55	77.4%
Supervisión	UND	1	1	100%	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.0%
TOTAL					889,304.00	889,304.00	889,304.00	689,231.55	



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 C.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 08: Limpieza, descolmatación y protección con roca al volteo en el tramo crítico en el río Chicama, Margen Derecha sector Puente Nazareno, C.U. Magdalera de Cao y Yalpa, distrito de Magdalena de Cao, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

08

COMPONENTE DEL PROYECTO	RIESGOS O PROBLEMAS		PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR		MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
	RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION	ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO			AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS)	ADICIONALES DE OBRA (S/)	DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/)
Topografía de Ficha Técnica Definitiva	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	1,700.00		-	-	-
Ejecucion de Actividad	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	Serv. Alqui. Maquinaria	311,725.79	10 Días Calendarios (R.D N° 138-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE)	-	-
			Adq. Roca	313,864.32			
Supervision	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	4,000.00		10 Días Calendarios (R.D N° 138-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE)	-	-

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. SIALER DIAZ CESAR DANY

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA
 DIRECCION EJECUTIVA

ING. CESAR D. SIALER DIAZ
 DIRECTOR EJECUTIVO
 Firma y Sello

INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PRESTADOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.L. 094-2018-PCM

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZARZA

SECTOR: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

REGION: LA LIBERTAD

FECHA DE EMISION: 05/03/2019

PERIODO QUE SE INFORMA: AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

N°	NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	CODIGO UNICO DEL PROYECTO O	COMPONENTE DEL PROYECTO	CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO)	TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO	PLAZO SEGÚN CONTRATO		EJECUCION		NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO	NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR	PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION.
						FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			
9	Alquiler de la maquinaria para la limpieza, descolmatación de tramo crítico en la quebrada La Retama - Sector La Retama, distrito y Provincia Otuzco, Departamento La Libertad.	09	Ficha Técnica Definitiva	130601	-	-	-	-	-	PEJEZA	-	183,606.00
			Ejecución de Actividad	130601	30	01/06/2018	30/06/2018	01/06/2018	30/06/2018	PEJEZA	-	
			Supervisión	130601	30	01/06/2018	30/06/2018	01/06/2018	30/06/2018	-	MURO FARFAN JORGE FERNANDO	



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 09: Alquiler de la maquinaria para la limpieza, descolmatación de tramo crítico en la quebrada La Retama - Sector La Retama, distrito y Provincia Otuzco, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O
ACTIVIDAD

09

COMPONENTE DEL PROYECTO	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				
	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA TOTAL	META FISICA EJECUTADA ACUMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	PIM 2018	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL 2019	PORCENTAJE DE AVANCE
Ficha Tecnica Definitiva	UND	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejecucion de Actividad	KM	1.0	1.1	110%	180,606.00	180,606.00	180,606.00	54,283.01	30.1%
Supervision	UND	1	1	100%	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.0%
TOTAL					183,606.00	183,606.00	183,606.00	57,283.01	



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 09: Alquiler de la maquinaria para la limpieza, descolmatación de tramo crítico en la quebrada La Retama - Sector La Retama, distrito y Provincia Otuzco, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

09

COMPONENTE DEL PROYECTO	RIESGOS O PROBLEMAS		PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR	MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
	RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION	ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO		AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS)	ADICIONALES DE OBRA (S/)	DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/)
Ejecucion de Actividad	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal; generando reclamos de parte de los trabajadores.	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	-	-	-	-
Supervision	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal; generando reclamos de parte de los trabajadores.	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	3,000.00	-	-	-

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. SIALER DIAZ CESAR DANY

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZARZA
DIRECCION EJECUTIVA

ING. CESAR D. SIALER DIAZ
DIRECTOR EJECUTIVO

Firma y Sello

INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.L. 094-2018-PCM

NOMBRE O LA ENTIDAD EJECUTORA	PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA		
SECTOR	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO		
REGION	LA LIBERTAD	FECHA DE EMISION	05/03/2019
PERIODO QUE SE INFORMA	AL 28 DE FEBRERO DEL 2019		

N°	NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	CODIGO UNICO DEL PROYECTO O	COMPONENTE DEL PROYECTO	CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO)	TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO	PLAZO SEGÚN CONTRATO		EJECUCION		NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO	NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR	PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION.
						FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			
10	Alquiler de la maquinaria para la limpieza, descolmatación de tramo crítico en la quebrada El Olivo - Sector El Olivo, distrito y Provincia Otuzco, Departamento La Libertad.	10	Ficha Técnica Definitiva	130601	-	-	-	-	-	PEJEZA	-	80,175.00
			Ejecución de Actividad	130601	30	01/06/2018	30/06/2018	01/06/2018	30/06/2018	PEJEZA	-	
			Supervisión	130601	30	01/06/2018	30/06/2018	01/06/2018	30/06/2018	-	MURO FARFAN JORGE FERNANDO	



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 10: Alquiler de la maquinaria para la limpieza, descolmatación de tramo crítico en la quebrada El Olivo - Sector El Olivo, distrito y
Provincia Otuzco, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O
ACTIVIDAD

10

COMPONENTE DEL PROYECTO	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				
	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA TOTAL	META FISICA EJECUTADA ACUMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	PIM 2018	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL 2019	PORCENTAJE DE AVANCE
Ficha Tecnica Definitiva	UND	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejecucion de Actividad	KM	0.4	0.4	100%	77,175.00	77,175.00	77,175.00	38,803.02	50.3%
Supervision	UND	1	1	100%	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.0%
TOTAL					80,175.00	80,175.00	80,175.00	41,803.02	



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 10: Alquiler de la maquinaria para la limpieza, descolmatación de tramo crítico en la quebrada El Olivo - Sector El Olivo, distrito y Provincia Otuzco, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

10

COMPONENTE DEL PROYECTO	RIESGOS O PROBLEMAS		PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR	MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
	RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION	ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO		AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS)	ADICIONALES DE OBRA (S/)	DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/)
Ejecucion de Actividad	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal; generando reclamos de parte de los trabajadores.	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago preser:ados	-	-	-	-
Supervision	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal; generando reclamos de parte de los trabajadores.	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago preser:ados	3,000.00	-	-	-

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. SIALER DIAZ CESAR DANY

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA
DIRECCION EJECUTIVA

ING. CESAR D. SIALER DIAZ
DIRECTOR EJECUTIVO

Firma y Sello

INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PRESTADOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
 Numeral 5.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZARZA

SECTOR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

REGION

LA LIBERTAD


FECHA DE EMISION

05/03/2019

PERIODO QUE SE INFORMA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

N°	NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	CODIGO UNICO DEL PROYECTO O	COMPONENTE DEL PROYECTO	CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO)	TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO	PLAZO SEGÚN CONTRATO		EJECUCION		NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO		NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR	PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION.
						FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION				
11	Limpieza y descolmatación de los canales de riego de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Orden ; Habilitación de Caminos de Vigilancia de acceso, en el Sector Puquio, C.U. La Pampa, distrito de Paljan, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	11	Ficha Técnica Definitiva	130205	-	-	-	-	-	PEJEZA		-	584,921.00
			Ejecución de Actividad	130205	33	10/07/2018	11/08/2018	10/07/2018	11/08/2018	Serv. Alquil. Maquinaria	PJIR EIRL	-	
			Supervisión	130205	33	10/07/2018	11/08/2018	10/07/2018	11/08/2018	-		NANFUNAY MINGUILLO MANUEL ISIDRO	



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 11: Limpieza y descolmatación de los canales de riego de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Orden ; Habilitacion de Caminos de Vigilancia de acceso, en el Sector Puquio, C.U. La Pampa, distrito de Paljan, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

11

COMPONENTE DEL PROYECTO	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				
	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA TOTAL	META FISICA EJECUTADA ACUMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	PIM 2018	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL 2019	PORCENTAJE DE AVANCE
Ficha Tecnica Definitiva	UND	-	-	-	-	-	-	-	-
Ejecucion de Actividad	KM	39.2	39.2	100%	581,591.00	581,591.00	581,591.00	398,788.73	68.6%
Supervision	UND	1	1	100%	3,330.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	100.0%
TOTAL					584,921.00	584,921.00	584,921.00	402,118.73	



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD		ACTIVIDAD N° 11: Limpieza y descolmatación de los canales de riego de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Orden ; Habilitación de Caminos de Vigilancia de acceso, en el Sector Puquio, C.U. La Pampa, distrito de Paijan, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad				
CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD		11				

COMPONENTE DEL PROYECTO	RIESGOS O PROBLEMAS		PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/ PROVEEDOR/CONSULTOR		MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
	RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION	ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO			AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS)	ADICIONALES DE OBRA (S/)	DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/)
Ejecucion de Actividad	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	Serv. Alqui. Maquinaria	353,527.32	-	-	-
Supervision	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	3,330.00		-	-	-

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. SIALER DIAZ CESAR DANY

PROYECTO ESPECIAL VEQUETEPEQUE - ZANA
DIRECCION EJECUTIVA

ING. CESAR D. SIALER DIAZ
DIRECTOR EJECUTIVO

Firma y Sello

INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

SECTOR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

REGION

LA LIBERTAD

FECHA DE EMISION

05/03/2019

PERIODO QUE SE INFORMA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

N°	NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	CODIGO UNICO DEL PROYECTO O	COMPONENTE DEL PROYECTO	CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO)	TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO	PLAZO SEGÚN CONTRATO		EJECUCION		NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO	NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR	PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION.
						FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			
12	Limpieza y descolmatación del canal y Bocatoma Roma, Distrito de Casa Grande - Chocope, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	12	Ficha Técnica Definitiva	130208	8	01/11/2018	08/11/2018	01/11/2018	05/11/2018	AYASTA VALLEJO JOSE MANUEL	-	2,490,097.00
			Ejecución de Actividad	130208	-	-	-	-	-	-	-	
				130203	-	-	-	-	-	-	-	
			Supervisión	130208	-	-	-	-	-	-	-	
				130203	-	-	-	-	-	-	-	

ACTIVIDAD N° 12: ya Se Ejecuto en anterior Intervencion, y se encuentra en buenas condiciones de funcionalidad, se informo al MINAGRI con Oficio 154-2019-MINAGRI-PEJEZA-DE



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 12: Limpieza y descolmatacion del canal y Bocatoma Roma, Distrito de Casa Grande - Chocope, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

12

COMPONENTE DEL PROYECTO	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				
	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA TOTAL	META FISICA EJECUTADA ACUMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	PIM 2018	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL 2019	PORCENTAJE DE AVANCE
Ficha Tecnica Definitiva	UND	1	1	100%	17 000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100.0%
Ejecucion de Actividad	KM	8.5	0	0%	2,473,097.00	2,473,097.00	2,473,097.00	0 00	0.0%
Supervision	UND	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL					2,490,097.00	2,490,097.00	2,490,097.00	17,000.00	



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 12: Limpieza y descolmatación del canal y Bocatoma Roma, Distrito de Casa Grande - Chocope, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

12

COMPONENTE DEL PROYECTO	RIESGOS O PROBLEMAS		PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR	MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
	RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN	ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO		AMPLIACIONES DE PLAZO (DÍAS CALENDARIOS)	ADICIONALES DE OBRA (S/)	DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/)
Ficha Técnica Definitiva	-	-	17.000.00	-	-	-

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. SIALER DIAZ CESAR DANY

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA
DIRECCIÓN EJECUTIVA

ING. CESAR D. SIALER DIAZ
DIRECTOR EJECUTIVO

Firma y Sello

INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 de S. 094-2018-PCM

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

SECTOR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

REGION

LA LIBERTAD

FECHA DE EMISION

05/03/2019

PERIODO QUE SE INFORMA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

N°	NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	CODIGO UNICO DEL PROYECTO O	COMPONENTE DEL PROYECTO	CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO)	TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO	PLAZO SEGÚN CONTRATO		EJECUCION		NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO	NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR	PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION.
						FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			
13	Descolmatación, encauzamiento de 6,5 km y protección con roca al volteo en ambas margenes en 1,0 km del río Chorobal, sector El Inca-Puente Chao - delicias - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	13	Ficha Técnica Definitiva	131202	10	02/05/2018	11/05/2018	02/05/2018	11/05/2018	AGUIRRE ZEVALLOS SAULO	-	909,767.00
			Ejecucion de Actividad	131202	45	09/07/2018	22/08/2018	09/07/2018	22/08/2018	Serv. Alqui. Maquinaria J & S CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Adq. Roca CONSORCIO V&B	-	
			Supervision	131202	45	09/07/2018	22/08/2018	09/07/2018	22/08/2018	-	MURO FARFAN JORGE FERNANDO	



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 05 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	ACTIVIDAD N° 13: Descoformatación, encauzamiento de 6,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,0 km del río Chorobal, sector El Inca- Puente Chao - delicias - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.
CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	13

COMPONENTE DEL PROYECTO	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				
	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA TOTAL	META FISICA EJECUTADA ACUMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	PIM 2018	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL 2019	PORCENTAJE DE AVANCE
Ficha Técnica Definitiva	UND	1	1	100%	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.0%
Ejecución de Actividad	KM	6.5	6.5	100%	904,203.00	904,203.00	904,203.00	698,004.42	77.2%
Supervisión	UND	1	1	100%	3,564.00	3,564.00	3,564.00	3,564.00	100.0%
TOTAL					909,767.00	909,767.00	909,767.00	703,568.42	



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD		ACTIVIDAD N° 13: Descolmatación, encauzamiento de 6,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,0 km del río Chorobal, sector El Inca- Puente Chao - delicias - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.				
CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD		13				

COMPONENTE DEL PROYECTO	RIESGOS O PROBLEMAS		PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR		MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
	RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION	ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO			AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS)	ADICIONALES DE OBRA (S/)	DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/)
Ficha Técnica Definitiva	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	2,000.00		-	-	-
Ejecucion de Actividad	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	Serv. Alqui. Maquinaria	562,694.00	-	-	-
			Adq. Roca	63,381.36			
Supervision	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	3,564.00		-	-	-

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. SIALER DIAZ CESAR DANY

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - Zaña
DIRECCION EJECUTIVA

ING. CESAR D. SIALER DIAZ
DIRECTOR EJECUTIVO
 Firma y Sello

INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PRE-/ISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
 Numeral 5.1 y 6.2 del artículo N° 05 C 5. 094-2018-PCM

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

SECTOR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

REGION

LA LIBERTAD

FECHA DE
EMISION

05/03/2019

PERIODO QUE SE INFORMA

AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

N°	NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	CODIGO UNICO DEL PROYECTO O	COMPONENTE DEL PROYECTO	CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO)	TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO	PLAZO SEGÚN CONTRATO		EJECUCION		NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO	NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR	PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION.
						FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN			
14	Descolmatación y encauzamiento del Río Huamanzaña y Afluentes, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	14	Ficha Técnica Definitiva	131202	15	07/05/2018	19/05/2018	07/05/2018	19/05/2018	LEON AMAYA MIGUEL HUMBERTO	-	2,735,133.00
			Ejecucion de Actividad	131202	45	30/07/2018	12/09/2018	30/07/2018	27/09/2018	Serv. Alquil. Maquinaria Adq. Roca	CONSORCIO AMÉRICA TÉCNICOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	
			Supervision	131202	45	30/07/2018	12/09/2018	30/07/2018	27/09/2018	-	SAULO AGUIRRE ZEVALLOS	



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 14: Descolmatación y encauzamiento del Río Huamanzaña y Afluentes, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O
ACTIVIDAD

14

COMPONENTE DEL PROYECTO	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				
	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA TOTAL	META FISICA EJECUTADA ACUMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	PIM 2018	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL 2019	PORCENTAJE DE AVANCE
Ficha Técnica Definitiva	UND	1	1	100%	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.0%
Ejecución de Actividad	KM	20.88	22.14	106%	2,723,799.67	2,723,799.67	2,723,799.67	2,121,170.54	77.9%
Supervisión	UND	1	1	100%	9,333.33	9,333.33	9,333.33	9,333.33	100.0%
TOTAL					2,735,133.00	2,735,133.00	2,735,133.00	2,132,503.87	



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 14: Descolmatación y encauzamiento del Río Huamanzaña y Afluentes, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

14

COMPONENTE DEL PROYECTO	RIESGOS O PROBLEMAS		PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR		MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
	RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION	ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO			AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS)	ADICIONALES DE OBRA (S/)	DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/)
Ficha Tecnica Definitiva	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	2,000.00		-	-	-
Ejecucion de Actividad	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	Serv. Alqui. Maquinaria	1,883,234.50	15 Días Calendarios (R.D N° 149-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE)	-	-
			Adq. Roca	90,809.78			
Supervision	No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores	Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados	9,333.33		15 Días Calendarios (R.D N° 149-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE)	-	-

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. SIALER DIAZ CESAR DANY

PROYECTO ESPECIAL NEQUETEPEQUE - ZAÑA
DIRECCION EJECUTIVA

CESAR D. SIALER DIAZ
DIRECTOR EJECUTIVO
Firma y Sello

INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 C.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

SECTOR: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

REGION: LA LIBERTAD

FECHA DE EMISION: 05/03/2019

PERIODO QUE SE INFORMA: AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

N°	NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	CODIGO UNICO DEL PROYECTO O	COMPONENTE DEL PROYECTO	CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO)	TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO	PLAZO SEGÚN CONTRATO EJECUCION				NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO	NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR	PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION.
						FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			
15	Descolmatación y encauzamiento de la quebrada La Agonía	15	Ficha Técnica Definitiva	131202	15	07/05/2018	19/05/2018	07/05/2018	19/05/2018	LEON AMAYA MIGUEL HUMBERTO		1,955,043.00
					10	27/10/2018	05/11/2018	27/10/2018	05/11/2018	AYASTA VALLEJO JOSE MANUEL	-	
			Ejecucion de Actividad	131202	-	-	-	-	-	-	-	
			Supervision	131202	-	-	-	-	-	-	-	

- SE REMITIO FICHA TECNICA DEFINITIVA PARA APROBACION MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL
- SE REMITIO TERMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS DE CONTRATACION DE MAQUINARIA, PARA PUBLICAR EXPRESION DE INTERES EN EL SEACE
- SE REMITIO ESPECIFICACION TECNICAS PARA ADQUISICION DE ROCA, PARA PUBLICAR EXPRESION DE INTERES EN EL SEACE



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM


NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 15: Descolmatación y encauzamiento de la quebrada La Agonía

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

15

COMPONENTE DEL PROYECTO	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				
	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMA DA TOTAL	META FISICA EJECUTADA ACUMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	PIV* 2018	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL 2019	PORCENTAJE DE AVANCE
Ficha Tecnica Definitiva	UND	2	2	100%	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100.00%
Ejecucion de Actividad	KM	11.243	-	0%	1,933,043.00	1,933,043.00	1,933,043.00	425.57	0.02%
Supervision	UND	-	-	0%	-	-	-	-	-
TOTAL					1,955,043.00	1,955,043.00	1,955,043.00	22,425.57	



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 15: Descolmatación y encauzamiento de la quebrada La Agonía

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

15

COMPONENTE DEL PROYECTO	RIESGOS O PROBLEMAS		PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR	MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
	RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION	ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO		AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS)	ADICIONALES DE OBRA (S/)	DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/)
Ficha Técnica Definitiva	-	-	22.000.00	-	-	-

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. SIALER DIAZ CESAR DANY

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA
DIRECCION EJECUTIVA

ING. CESAR D. SIALER DIAZ
DIRECTOR EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 C.S. 054-2018-PCM

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA	PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZARZA		
SECTOR	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO		
REGION	LA LIBERTAD	FECHA DE EMISION	05/03/2019
PERIODO QUE SE INFORMA	AL 28 DE FEBRERO DEL 2019		

META	NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	CODIGO UNICO DEL PROYECTO O	COMPONENTE DEL PROYECTO	CODIGO UBICACION GEOGRAFICA (CODIGO)	TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO	PLAZO SEGUN CONTRATO EJECUCION				NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO	NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR	PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION.
						FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION			
25	Monitoreo y Seguimiento de todas las Actividades	25	Monitoreo y Seguimiento		245	01/05/2018	31/12/2018	01/05/2018	31/12/2018	-	-	225,169.00



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

META 25: Monitoreo y Seguimiento de todas las Actividades

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

000025

COMPONENTE DEL PROYECTO	AVANCE FISICO				AVANCE FINANCIERO				
	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA TOTAL	META FISICA EJECUTADA ACUMULADA	PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	PIM 2018	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO AL 2019	PORCENTAJE DE AVANCE
Monitoreo y Seguimiento	-	-	-	-	225,169.00	225,169.00	225,169.00	213,840.16	94.97%



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

META 25: Monitoreo y Seguimiento de todas las Actividades

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

25

COMPONENTE DEL PROYECTO	RIESGOS O PROBLEMAS		PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR	MODIFICACIONES CONTRACTUALES		
	RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION	ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO		AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS)	ADICIONALES DE OBRA (S/)	DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/)
Monitoreo y Seguimiento	-	-	-	-	-	-

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. SIALER DIAZ CESAR DANY

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZANA
DIRECCION EJECUTIVA

ING. CESAR D. SIALER DIAZ
DIRECTOR EJECUTIVO

Firma y Sello