



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y Riego

Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Yonán 04 de abril de 2019

**OFICIO N° 169 -2019-MINAGRI-PEJEZA-DEGO**

Señor CPC.:  
**PEDRO SUCLUPE LLAUCE.**  
Gerente de Administración.  
Proyecto Especial Jequetepeque Zaña  
Presente.-



**ASUNTO :** Publicación de Avance de la Ejecución Física y Financiera del Mes de Marzo en WEB de la Entidad.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente, asimismo manifestarle que el Gerente de Seguimiento y Análisis de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambio manifiesta que a fin de cumplir con lo dispuesto en los Literales 6.1 y 6.2 del art. 6 Transparencia y Responsabilidad, del Decreto Supremo N° 94-2018-PCM, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, así mismo, las entidades deben publicar en su respectivo portal institucional un informe de avance de la ejecución física financiera de los componentes previstos en El Plan en el cual debe ser actualizado permanentemente.

En tal sentido, remito a su despacho los cuadros que contiene la información por cada Actividad correspondiente al mes de marzo del 2019, para su publicación en el Portal Web de la Entidad, a través de la Oficina de Imagen Institucional.

Agradeciendo la atención al presente, le reitero las muestras de consideración y estima.

Atentamente.

x **ING. ANGEL M. PEREZ SANTA CRUZ**  
Gerente de Obras

c. c.: Archivo



**Visto Pase a:**

**Para:** su publicación en la  
WEB DE la Entidad.

**C.R.C. PEDRO SUCLUPE LLAUCE**  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

**05 ABR 2019**

CUT:2719-2019





PERU

Ministerio  
de Agricultura y Riego

Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Yonán, 03 de abril de 2019

Oficio N° 281-2019-MINAGRI-PEJEZA-DE

Señor:

**RODOLFO ACUÑA NAMIHAS**


Coordinador General

Comisión Sectorial de Reconstrucción Agraria

Ministerio de Agricultura y Riego

Av. Alameda del Corregidor N° 155 – La Molina

Lima.-



**ASUNTO :** Avance de la Ejecución Física y Financiera del Mes de Marzo 2019


**REF. :** a) Oficio N° 129-2019-RCC/GSA  
b) Decreto Supremo N° 94-2018-PCM Texto Único Ordenado de la Ley N° 30556.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y en atención al documento de la referencia a), en el cual la Gerente de Seguimiento y Análisis de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambio manifiesta que a fin de cumplir con lo dispuesto en los literales 6.1 y 6.2 del "Artículo 6. Transparencia y Responsabilidad", del Decreto Supremo de la referencia b); adjunta un modelo de informe de avance de ejecución física – financiera para ser publicado mensualmente en el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Bajo ese contexto, cumplimos con remitir los tres formatos debidamente llenados y visados, tanto en Excel como en Formato PDF, de las Actividades del Proyecto Especial Jequetepeque – Zaña ejecutadas en el marco del D.S. N° 077-2018-EF, correspondiente al mes de Marzo 2019. Información que también ha sido remitida al correo electrónico [soportetecnico@rcc.gob.pe](mailto:soportetecnico@rcc.gob.pe).

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente.

  
**ING. CESAR D. SIALER DÍAZ**  
Director Ejecutivo



c. c.: DE, GO, UTD (2)

CUT 2019

Carretera a Cajamarca Km 33.5 - Campamento Gallito Ciego - Cajamarca  
T: (076) 83-7004  
[www.pejeza.gob.pe](http://www.pejeza.gob.pe)  
[www.minagri.gob.pe](http://www.minagri.gob.pe)

**EL PERÚ PRIMERO**





PERU

Presidencia  
del Consejo de Ministros

Autoridad para la  
Reconstrucción con Cambios

Gerencia de  
Seguimiento y Análisis



30 MINUTOS  
OAGID

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"Año de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad"

Lima, 17 de Enero de 2019

OFICIO N° 129-2019-RCC/GSA

MINAGRI - V-OAGID  
CUT: 00002381-2019

RSAAVEDRA-18/01/2019 10:14:55



011900005906

Señor  
RODOLFO ACUÑA NAMIHAS  
Coordinador General  
Comisión Sectorial de Reconstrucción Agraria  
Ministerio de Agricultura y Riego  
Av. Alameda del Corregidor N° 155  
La Molina. -

Asunto : Cumplimiento de normas de Transparencia y Responsabilidad  
Referencia : Decreto Supremo N° 094-2018-PCM Texto Único Ordenado de la Ley N° 30556.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez en atención a lo dispuesto en los literales 6.1 y 6.2 del "Artículo 6. Transparencia y Responsabilidad" del Decreto Supremo de la referencia, donde textualmente señalan lo siguiente:

*"6.1 Las Entidades Ejecutoras definidas en El Plan, son responsables de su implementación, con observancia de los estándares técnicos la normativa vigente. Asimismo, deben publicar, en sus respectivos portales institucionales y en el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, un informe de avance de la ejecución física y financiera de los componentes previstos en El Plan, el cual deberá ser actualizado permanentemente.*




*La Autoridad pondrá a disposición de las Entidades Ejecutoras del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Regionales y Locales una plataforma de seguimiento donde dichas entidades deberán registrar, con una periodicidad mensual y a más tardar dentro de los tres (03) días hábiles posteriores a la culminación del mes reportado, la información sobre el avance de la implementación de los componentes de El Plan.*

*6.2 El informe de avance de la implementación de los componentes de El Plan, deberá contener como mínimo cuando corresponda y según su naturaleza: a) nombre de la intervención / solución de vivienda / acciones; b) código de ubicación geográfica; c) tiempo de implementación previsto; d) fecha de inicio y fecha de finalización según contrato; e) fecha de inicio y finalización en ejecución; f) nombre de la entidad ejecutora; g) nombre del contratista / proveedor / consultor, de ser el caso; h) presupuesto base de la intervención; i) avance físico y avance financiero; j) riesgos o problemas durante la implementación de la intervención; l) pagos efectuados al contratista / ejecutor / proveedor del servicio / consultor; m) modificaciones contractuales como ampliaciones de plazo, deductivos y adicionales de obra, u otros, de ser el caso."*

Al respecto, con el propósito de cumplir lo dispuesto en el precitado artículo, se adjunta un modelo de informe de avance de ejecución física – financiera, el mismo que deberá ser publicado mensualmente en el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en formato PDF y Excel con los respectivos vistos y firmas de la máxima autoridad de la entidad ejecutora y a la vez debe remitirse al correo electrónico [soportetecnico@rcc.gob.pe](mailto:soportetecnico@rcc.gob.pe) en los plazos establecidos en la norma.








"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"Año de la Lucha contra la Corrupción e Impunidad"

Por otro lado, a efectos de publicar el avance correspondiente al ejercicio 2018, se les solicita en un plazo perentorio de 5 días hábiles de recibido el presente, se elabore un informe de avance de ejecución física - financiera acumulativa de enero a diciembre, el cual deberá ser publicado y remitido según lo indicado en el párrafo que antecede. Se adjunta una Guía de llenado del formato de Informe.

Quedamos a su disposición para absolver las consultas que consideren necesarias para el oportuno cumplimiento de lo señalado, a través del correo [soportetecnico@rcc.gob.pe](mailto:soportetecnico@rcc.gob.pe), o al teléfono 500 8833 anexos 7001, 7002, 7003.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

  
María del Carmen Bastos Ruiz  
Gerente de Seguimiento y Análisis  
Autoridad para la Reconstrucción con Cambio  
Presidencia del Consejo de Ministros

MCB/  
Adj: Lo indicado

Camp. Gallito Ciego, 02 de Abril 2019

02 ABR. 2019

**INFORME N° 010 – 2019 – RCB/C.T.**

**RECIBIDO**

Reg. N°

Hora: 3:32 p

**A** : Ing. Ángel Miguel Pérez Santa Cruz  
Gerente de Obra – del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña

**ASUNTO** : Avance de ejecución física y financiera de Actividades de  
Reconstrucción con Cambios

**REFERENCIA** : a) D.S. N° 037-2019-EF, RM N° 0040-2019-MINAGRI  
b) OFICIO N° 129-2019-RCC/GSA

Mediante el presente lo saludo cordialmente y a la vez en Cumplimiento del documento de la referencia b), que precisa, dar cumplimiento a las Normas de Transparencia y Responsabilidad, conforme lo dispone los literales 6.1 y 6.2 del artículo 6 "Transparencia y Responsabilidad", del Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley N° 30556.

Teniendo en cuenta dichos artículos, se adjunta, el informe de Avance de ejecución física y financiera de las tres Actividades, consideradas en el plan según los dispositivos legales de la referencia a), en versión física, para los vistos y firmas, de la máxima autoridad del PEJEZA, así como para su posterior publicación en el portal de la entidad, Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y al correo electrónico [soportetecnico@rcc.gob.pe](mailto:soportetecnico@rcc.gob.pe), en formato escaneado y excell, en versión digital que se adjunta,

Atentamente:



Ing. Reynaldo Campos Barrios  
Coordinador Técnico



**INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**  
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

|                                |                                     |                             |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA | PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA |                             |
| SECTOR                         | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO   |                             |
| REGION                         | LA LIBERTAD                         | FECHA DE EMISION 03/04/2019 |
| PERIODO QUE SE INFORMA         | AL 31 DE MARZO DEL 2019             |                             |

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD                                                                                                  | CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD | COMPONENTE DEL PROYECTO  | CODIGO UBICACION GEOGRAFICA (CODIGO UBIGE0) | TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO | PLAZO SEGUN CONTRATO |                    | EJECUCION    |                    | NOMBRE DEL CONTRATISTA/ PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO | NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR | PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                                  |                                       |                          |                                             |                                   | FECHA INICIO         | FECHA FINALIZACION | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION |                                                             |                                          |                                      |
| 1  | Descolmatación, encauzamiento del río Chorobal, sector Chorobal - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad. | 01                                    | Ficha Técnica Definitiva | 131202                                      | 7                                 | 01/11/2018           | 07/11/2018         | 01/11/2018   | 07/11/2018         | AYASTA VALLEJO JOSE MANUEL                                  | -                                        | 664,113.00                           |
|    |                                                                                                                                  |                                       | Ejecucion de Actividad   | 131202                                      | 30                                | -                    | -                  | -            | -                  | -                                                           | -                                        |                                      |
|    |                                                                                                                                  |                                       | Supervision              | 131202                                      | 30                                | -                    | -                  | -            | -                  | -                                                           | -                                        |                                      |

ACTIVIDAD N° 01: No se ejecutara, por NO ser Pertinente(Innecesario), se Informo al MINAGRI, con Oficio 155-2019-MINAGRI-PEJEZA-DE

V° B



# **INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O  
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 01: Descolmatación, encauzamiento del río Chorobal, sector Chorobal - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento de Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O  
ACTIVIDAD

01

| COMPONENTE<br>DEL PROYECTO  | AVANCE FISICO       |                                    |                                       |                                      | AVANCE FINANCIERO |                   |                   |                      |                         |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
|                             | UNIDAD DE<br>MEDIDA | META FISICA<br>PROGRAMADA<br>TOTAL | META FISICA<br>EJECUTADA<br>ACUMULADA | PORCENTAJE DE<br>AVANCE<br>ACUMULADO | PIM 2018          | CERTIFICADO       | COMPROMETIDO      | DEVENGADO<br>AL 2019 | PORCENTAJE DE<br>AVANCE |
| Ficha Técnica<br>Definitiva | UND                 | 1                                  | 1                                     | 100%                                 | 13,000.00         | 13,000.00         | 13,000.00         | 13,000.00            | 100.0%                  |
| Ejecución de<br>Actividad   | KM                  | 4                                  | 0                                     | 0%                                   | 651,113.00        | 651,113.00        | 651,113.00        | 0.00                 | 0.0%                    |
| Supervisión                 | UND                 | -                                  | -                                     | -                                    | -                 | -                 | -                 | -                    | -                       |
| <b>TOTAL</b>                |                     |                                    |                                       |                                      | <b>664,113.00</b> | <b>664,113.00</b> | <b>664,113.00</b> | <b>13,000.00</b>     |                         |



V° B



# INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM


NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 01: Descolmatación, encauzamiento del río Chorobal, sector Chorobal - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

01

| COMPONENTE DEL PROYECTO  | AVANCE FISICO    |                              |                                 |                                | AVANCE FINANCIERO |             |              |                   |                      |
|--------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|----------------------|
|                          | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA PROGRAMADA TOTAL | META FISICA EJECUTADA ACUMULADA | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO | PIM 2018          | CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO AL 2019 | PORCENTAJE DE AVANCE |
| Ficha Técnica Definitiva | UND              | 1                            | 1                               | 100%                           | 13,000.00         | 13,000.00   | 13,000.00    | 13,000.00         | 100.0%               |
| Ejecucion de Actividad   | KM               | 4                            | 0                               | 0%                             | 651,113.00        | 651,113.00  | 651,113.00   | 0.00              | 0.0%                 |
| Supervision              | UND              | -                            | -                               | -                              | -                 | -           | -            | -                 | -                    |
| TOTAL                    |                  |                              |                                 |                                | 664,113.00        | 664,113.00  | 664,113.00   | 13,000.00         |                      |



V° B



**INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**  
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

|                                |                                    |                  |            |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------|------------|
| NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA | PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUEZAÑA |                  |            |
| SECTOR                         | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  |                  |            |
| REGION                         | LA LIBERTAD                        | FECHA DE EMISION | 03/04/2019 |
| PERIODO QUE SE INFORMA         | AL 31 DE MARZO DEL 2019            |                  |            |

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD                                                                                                          | CODIGO UNICO DEL PROYECTO O | COMPONENTE DEL PROYECTO  | CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO) | TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO | PLAZO SEGÚN CONTRATO |                    | EJECUCION    |                    | NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO | NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR | PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                                          |                             |                          |                                      |                                   | FECHA INICIO         | FECHA FINALIZACION | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION |                                                            |                                          |                                      |
| 12 | Limpieza y descolmatacion del canal y Bocatoma Roma, Distrito de Casa Grande - Chocope, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad | 12                          | Ficha Tecnica Definitiva | 130208<br>130203                     | 8                                 | 01/11/2018           | 08/11/2018         | 01/11/2018   | 05/11/2018         | AYASTA VALLEJO JOSE MANUEL                                 | -                                        | 2,490,097.00                         |
|    |                                                                                                                                          |                             | Ejecucion de Actividad   | 130208<br>130203                     | -                                 | -                    | -                  | -            | -                  | -                                                          | -                                        |                                      |
|    |                                                                                                                                          |                             | Supervision              | 130208<br>130203                     | -                                 | -                    | -                  | -            | -                  | -                                                          | -                                        |                                      |

ACTIVIDAD N° 12: ya Se Ejecuto en anterior Intervencion, y se encuentra en buenas condiciones de funcionalidad, se informo al MINAGRI, con Oficio 154-2019-MINAGRI-PEJEZA-DE



V° B



# **INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

**NOMBRE DEL PROYECTO O  
ACTIVIDAD**

ACTIVIDAD N° 12: Limpieza y descolmatación del canal y Bocatoma Roma, Distrito de Casa Grande - Chocope, Provincia de Ascope,  
Departamento de La Libertad

**CODIGO UNICO DEL PROYECTO O  
ACTIVIDAD**

12

| COMPONENTE<br>DEL PROYECTO  | AVANCE FISICO       |                                    |                                       |                                      | AVANCE FINANCIERO   |                     |                     |                      |                         |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|                             | UNIDAD DE<br>MEDIDA | META FISICA<br>PROGRAMADA<br>TOTAL | META FISICA<br>EJECUTADA<br>ACUMULADA | PORCENTAJE DE<br>AVANCE<br>ACUMULADO | PIM 2018            | CERTIFICADO         | COMPROMETIDO        | DEVENGADO<br>AL 2019 | PORCENTAJE DE<br>AVANCE |
| Ficha Técnica<br>Definitiva | UND                 | 1                                  | 1                                     | 100%                                 | 17,000.00           | 17,000.00           | 17,000.00           | 17,000.00            | 100.0%                  |
| Ejecución de<br>Actividad   | KM                  | 8.5                                | 0                                     | 0%                                   | 2,473,097.00        | 2,473,097.00        | 2,473,097.00        | 0.00                 | 0.0%                    |
| Supervisión                 | UND                 | -                                  | -                                     | -                                    | -                   | -                   | -                   | -                    | -                       |
| <b>TOTAL</b>                |                     |                                    |                                       |                                      | <b>2,490,097.00</b> | <b>2,490,097.00</b> | <b>2,490,097.00</b> | <b>17,000.00</b>     |                         |



V° B



# **INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**


Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

| NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD       |                                                                                | ACTIVIDAD N° 12: Limpieza y descolmatación del canal y Bocatoma Roma, Distrito de Casa Grande - Chocope, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad |                                                              |                                          |                          |                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD |                                                                                | 12                                                                                                                                                        |                                                              |                                          |                          |                            |
| COMPONENTE DEL PROYECTO               | RIESGOS O PROBLEMAS                                                            |                                                                                                                                                           | PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR | MODIFICACIONES CONTRACTUALES             |                          |                            |
|                                       | RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION | ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO                                                                                                                           |                                                              | AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS) | ADICIONALES DE OBRA (S/) | DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/) |
| Ficha Tecnica Definitiva              | -                                                                              | -                                                                                                                                                         | 17,000.00                                                    | -                                        | -                        | -                          |

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. SIALER DIAZ CESAR DANY

Firma y Sello

**PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA**  
**DIRECCION EJECUTIVA**  
  
**ING. CESAR D. SIALER DIAZ**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**



**INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**  
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

|                                |                                   |                             |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA | PROYECTO ESPECIAL JEQUETEQUE ZAÑA |                             |
| SECTOR                         | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO |                             |
| REGION                         | LA LIBERTAD                       | FECHA DE EMISION 03/04/2019 |
| PERIODO QUE SE INFORMA         | AL 31 DE MARZO DEL 2019           |                             |

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD                         | CODIGO UNICO DEL PROYECTO O | COMPONENTE DEL PROYECTO  | CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO) | TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO | PLAZO SEGÚN CONTRATO |                    | EJECUCION    |                    | NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO | NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR | PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCIÓN. |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                         |                             |                          |                                      |                                   | FECHA INICIO         | FECHA FINALIZACION | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION |                                                            |                                          |                                      |
| 15 | Descolmatación y encauzamiento de la quebrada La Agonia | 15                          | Ficha Técnica Definitiva | 131202                               | 15                                | 07/05/2018           | 19/05/2018         | 07/05/2018   | 19/05/2018         | LEON AMAYA MIGUEL HUMBERTO                                 |                                          | 1,955,043.00                         |
|    |                                                         |                             |                          |                                      | 10                                | 27/10/2018           | 05/11/2018         | 27/10/2018   | 05/11/2018         | AYASTA VALLEJO JOSE MANUEL                                 | -                                        |                                      |
|    |                                                         |                             |                          |                                      | 10                                | 21/02/2019           | 02/03/2019         | 21/02/2019   | 02/03/2019         | LEON AMAYA MIGUEL HUMBERTO                                 | -                                        |                                      |
|    |                                                         |                             | Ejecucion de Actividad   | 131202                               | -                                 | -                    | -                  | -            | -                  | -                                                          | -                                        |                                      |
|    |                                                         |                             | Supervision              | 131202                               | -                                 | -                    | -                  | -            | -                  | -                                                          | -                                        |                                      |

- SE LLEVÓ A CABO FASE DE EXPRESIÓN DE INTERÉS
- SE ENCUENTRA EN FASE DE ACTOS PREPARATORIOS PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION DE MAQUINARIA Y PARA LA ADQUISICION DE ROCA



V° B



# **INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

**NOMBRE DEL PROYECTO O  
ACTIVIDAD**

**ACTIVIDAD N° 15: Descolmatación y encauzamiento de la quebrada La Agonía**

**CODIGO UNICO DEL PROYECTO O  
ACTIVIDAD**

**15**

| COMPONENTE<br>DEL PROYECTO  | AVANCE FISICO       |                                     |                                       |                                      | AVANCE FINANCIERO   |                     |                     |                      |                         |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
|                             | UNIDAD DE<br>MEDIDA | META FISICA<br>PROGRAMA<br>DA TOTAL | META FISICA<br>EJECUTADA<br>ACUMULADA | PORCENTAJE DE<br>AVANCE<br>ACUMULADO | PIM 2018            | CERTIFICADO         | COMPROMETIDO        | DEVENGADO<br>AL 2019 | PORCENTAJE DE<br>AVANCE |
| Ficha Tecnica<br>Definitiva | UND                 | 3                                   | 3                                     | 100%                                 | 24,000.00           | 24,000.00           | 24,000.00           | 24,000.00            | 100.00%                 |
| Ejecucion de<br>Actividad   | KM                  | 11.243                              | -                                     | 0%                                   | 1,931,043.00        | 1,931,043.00        | 1,931,043.00        | 425.57               | 0.02%                   |
| Supervision                 | UND                 | -                                   | -                                     | 0%                                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                       |
| <b>TOTAL</b>                |                     |                                     |                                       |                                      | <b>1,955,043.00</b> | <b>1,955,043.00</b> | <b>1,955,043.00</b> | <b>24,425.57</b>     |                         |



V° B



# **INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**


Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

| NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD       |                                                                                | ACTIVIDAD N° 15: Descolmatación y encauzamiento de la quebrada La Agonía |                                                              |                                          |                           |                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD |                                                                                | 15                                                                       |                                                              |                                          |                           |                            |
| COMPONENTE DEL PROYECTO               | RIESGOS O PROBLEMAS                                                            |                                                                          | PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR | MODIFICACIONES CONTRACTUALES             |                           |                            |
|                                       | RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION | ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO                                          |                                                              | AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS) | ADICIONALES DE OBRA ( S/) | DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/) |
| Ficha Tecnica Definitiva              | -                                                                              | -                                                                        | 24,000.00                                                    | -                                        | -                         | -                          |

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. SIALER DIAZ CESAR DANY

Firma y Sello

**PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA**  
**DIRECCION EJECUTIVA**  
  
**ING. CESAR D. SIALER DIAZ**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**



ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS 2019, PEJEZA (DS N° 037-2019-EF, RM N°0040-2019-MINAGRI)

UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

MES: MARZO 2019

REPORTE AL: 03/04/2019

| Nº | NOMBRE DE ACTIVIDAD                                                                                                                      | UBICACIÓN POLITICA                           |           | BENEFICIARIOS DE DAÑOS EVITADOS |           |          | METAS PROGRAMADAS         |            |               | PERIODO DE EJECUCION (PLAZOS) |                 |                       |            | METAS EJECUTADAS |       |            |       | SALDO        |        | ESTADO SITUACIONAL                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|----------|---------------------------|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|------------------|-------|------------|-------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                          | Dpto / Prov. / Dist.                         | Sector    | SUPERFICIE                      | VIVIENDAS | FAMILIAS | FISICAS                   |            | FINANCIERAS   | Prog                          | Fecha de Inicio | Fecha de termino real | Ejec. Real | FISICO           |       | FINANCIERO |       | (S/.)        | (%)    |                                                                                                                                                                       |
|    |                                                                                                                                          |                                              |           | (Ha)                            | (Nº)      | (Nº)     | DESCRIPCION               | CANT. (KM) | (S/.)         | (Dias )                       |                 |                       | (Dias)     | CANT.            | (%)   | (S/.)      | (%)   |              |        |                                                                                                                                                                       |
|    |                                                                                                                                          |                                              |           | 300.00                          | 671.00    | 761.00   |                           | 21.50      | S/. 5,109,253 | 60                            |                 |                       |            | 0.00             | 0.00% | 52,425.57  | 1.03% | 5,056,827.43 | 98.97% |                                                                                                                                                                       |
| 1  | Descolmatación, encauzamiento del río Chorosa, sector Chorobal - Distrito de Chao, provincia de Viri, Departamento La Libertad.          | La Libertad / Viri / Chao                    | Chorobal  | 200                             |           |          | Descolmatación y encauce  | 4.00       | 664,113.00    | 30                            |                 |                       |            | 0.00             | 0.00% | 13,000.00  | 1.96% | 651,113.00   | 98.04% | NO SE EJECUTARA SE INFORMO AL MINAGRI OFICIO Nº 155-2019-MINAGRI-PEJEZA-DE                                                                                            |
| 12 | Limpieza y descolmatación del canal y Bocatoma Roma, Distrito de Casa Grande - Chocope, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad | La Libertad / Ascope / Casa Grande - Chocope | Chocope   |                                 | 671       | 761      | Limpieza y descolmatación | 8.50       | 2,490,097.00  | 60                            |                 |                       |            | 0.00             | 0.00% | 17,000.00  | 0.68% | 2,473,097.00 | 99.32% | NO SE EJECUTARA SE INFORMO AL MINAGRI OFICIO Nº 154-2019-MINAGRI-PEJEZA-DE                                                                                            |
| 15 | Descolmatación y encauzamiento de la quebrada La Agonia                                                                                  | La Libertad / Viri / Chao                    | La Agonia | 100                             |           |          | Limpieza y descolmatación | 9.00       | 1,955,043.00  | 60                            |                 |                       |            | 0.00             | 0.00% | 22,425.57  | 1.15% | 1,932,617.43 | 98.85% | SE LEVÓ A CABO FASE DE EXPRESIÓN DE INTERÉS -SE ENCUENTRA EN FASE DE ACTOS PREPARATORIOS PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION DE MAQUINARIA Y PARA LA ADQUISICION DE ROCA |

