

INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS  
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

SECTOR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

REGION

LA LIBERTAD

FECHA DE EMISION

04/02/2019

PERIODO QUE SE INFORMA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD                                                                                                  | CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD | COMPONENTE DEL PROYECTO  | CODIGO UBICACIÓN GEOGRÁFICA (CODIGO UBIGEO) | TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO | PLAZO SEGÚN CONTRATO |                    | EJECUCION    |                    | NOMBRE DEL CONTRATISTA/ PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO | NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR | PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                                  |                                       |                          |                                             |                                   | FECHA INICIO         | FECHA FINALIZACION | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION |                                                             |                                          |                                      |
| 1  | Descolmatación, encauzamiento del río Chorobal, sector Chorobal - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad. | 01                                    | Ficha Técnica Definitiva | 131202                                      | 7                                 | 01/11/2018           | 07/11/2018         | 01/11/2018   | 07/11/2018         | AYASTA VALLEJO JOSE MANUEL                                  | -                                        | 664,113.00                           |
|    |                                                                                                                                  |                                       | Ejecución de Actividad   | 131202                                      | 30                                | -                    | -                  | -            | -                  | -                                                           | -                                        |                                      |
|    |                                                                                                                                  |                                       | Supervisión              | 131202                                      | 30                                | -                    | -                  | -            | -                  | -                                                           | -                                        |                                      |

V° B



# INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 01: Descolmatación, encauzamiento del río Chorobal, sector Chorobal - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

01

| COMPONENTE DEL PROYECTO  | AVANCE FISICO    |                              |                                 |                                | AVANCE FINANCIERO |             |              |                   |                      |
|--------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|----------------------|
|                          | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA PROGRAMADA TOTAL | META FISICA EJECUTADA ACUMULADA | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO | PIM 2018          | CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO AL 2019 | PORCENTAJE DE AVANCE |
| Ficha Técnica Definitiva | UND              | 1                            | 1                               | 100%                           | 13,000.00         | 13,000.00   | 13,000.00    | 13,000.00         | 100.0%               |
| Ejecucion de Actividad   | KM               | 4                            | 0                               | 0%                             | 651,113.00        | 651,113.00  | 651,113.00   | 0.00              | 0.0%                 |
| Supervision              | UND              | -                            | -                               | -                              | -                 | -           | -            | -                 | -                    |
| TOTAL                    |                  |                              |                                 |                                | 664,113.00        | 664,113.00  | 664,113.00   | 13,000.00         |                      |



V° B

# INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 01: Descolmatación, encauzamiento del río Chorobal, sector Chorobal - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

01

| COMPONENTE DEL PROYECTO  | RIESGOS O PROBLEMAS                                                            |                                 | PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR | MODIFICACIONES CONTRACTUALES             |                          |                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                          | RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION | ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO |                                                              | AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS) | ADICIONALES DE OBRA (S/) | DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/) |
| Ficha Técnica Definitiva | -                                                                              | -                               | 13,000.00                                                    | -                                        | -                        | -                          |

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. PALOMINO BARBA MARCO ANTONIO

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA  
DIRECCION EJECUTIVA  
  
ING. MARCO ANTONIO PALOMINO BARBA  
DIRECTOR EJECUTIVO (I)  
Firma y Sello

INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS  
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

SECTOR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

REGION

LA LIBERTAD

FECHA DE EMISION

04/02/2019

PERIODO QUE SE INFORMA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD                                                                                                                                                         | CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD | COMPONENTE DEL PROYECTO  | CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO UBIGEO) | TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO | PLAZO SEGÚN CONTRATO |                    | EJECUCION    |                    | NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO | NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR                 | PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                         |                                       |                          |                                             |                                   | FECHA INICIO         | FECHA FINALIZACION | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION |                                                            |                                                          |                                      |
| 2  | Descolmatación, encauzamiento y protección con roca al volteo en ambas márgenes del río Huamanzaña sector Monte Grande - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad. | 02                                    | Ficha Técnica Definitiva | 131202                                      | 15                                | 07/05/2018           | 19/05/2018         | 07/05/2018   | 19/05/2018         | LEON AMAYA MIGUEL HUMBERTO                                 | -                                                        | 630,046.00                           |
|    |                                                                                                                                                                                         |                                       | Ejecucion de Actividad   | 131202                                      | 30                                | 20/07/2018           | 18/08/2018         | 20/07/2018   | 18/08/2018         | Serv. Alqui. Maquinaria<br>Adq. Roca                       | MULTISERVICIOS RODRIGUEZ EIRL<br>CORPORACION HERRERA SAC |                                      |
|    |                                                                                                                                                                                         |                                       | Supervision              | 131202                                      | 30                                | 20/07/2018           | 18/08/2018         | 20/07/2018   | 18/08/2018         | -                                                          | SAULO AGUIRRE ZEVALLOS                                   |                                      |





# INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O  
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 02: Descolmatación, encauzamiento y protección con roca al volteo en ambas márgenes del río Huamanzaña sector Monte Grande -  
Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O  
ACTIVIDAD

02

| COMPONENTE<br>DEL PROYECTO  | AVANCE FISICO       |                                    |                                       |                                      | AVANCE FINANCIERO |             |              |                      |                         |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------------|
|                             | UNIDAD DE<br>MEDIDA | META FISICA<br>PROGRAMADA<br>TOTAL | META FISICA<br>EJECUTADA<br>ACUMULADA | PORCENTAJE DE<br>AVANCE<br>ACUMULADO | PIM 2018          | CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO<br>AL 2019 | PORCENTAJE DE<br>AVANCE |
| Ficha Técnica<br>Definitiva | UND                 | 1                                  | 1                                     | 100%                                 | 2,000.00          | 2,000.00    | 2,000.00     | 2,000.00             | 100.0%                  |
| Ejecución de<br>Actividad   | KM                  | 1.5                                | 1.5                                   | 100%                                 | 626,046.00        | 626,046.00  | 626,046.00   | 493,651.30           | 78.9%                   |
| Supervisión                 | UND                 | 1                                  | 1                                     | 100%                                 | 2,000.00          | 2,000.00    | 2,000.00     | 2,000.00             | 100.0%                  |
| TOTAL                       |                     |                                    |                                       |                                      | 630,046.00        | 630,046.00  | 630,046.00   | 497,651.30           |                         |



V° B

# INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 02: Descolmatación, encauzamiento y protección con roca al volteo en ambas márgenes del río Huamanzaña sector Monte Grande - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

02

| COMPONENTE DEL PROYECTO  | RIESGOS O PROBLEMAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR |            | MODIFICACIONES CONTRACTUALES             |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                          | RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION                                                                                                                     | ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO                                                                                                 |                                                              |            | AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS) | ADICIONALES DE OBRA (S/) | DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/) |
| Ficha Técnica Definitiva | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | 2,000.00                                                     |            | -                                        | -                        | -                          |
| Ejecución de Actividad   | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | Serv. Alqui. Maquinaria                                      | 306,545.20 | -                                        | -                        | -                          |
|                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | Adq. Roca                                                    | 137,234.79 |                                          |                          |                            |
| Supervisión              | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | 2,000.00                                                     |            | -                                        | -                        | -                          |

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. PALOMINO BARBA MARCO ANTONIO

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA  
DIRECCION EJECUTIVA

ING. MARCO ANTONIO PALOMINO BARBA  
DIRECTOR EJECUTIVO (U)

Firma y Sello

INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS  
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

SECTOR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

REGION

LA LIBERTAD

FECHA DE  
EMISION

04/02/2019

PERIODO QUE SE INFORMA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                         | CODIGO UNICO DEL PROYECTO O | COMPONENTE DEL PROYECTO  | CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO) | TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO | PLAZO SEGÚN CONTRATO |                    | EJECUCION    |                    | NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO | NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR          | PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION. |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                          |                                      |                                   | FECHA INICIO         | FECHA FINALIZACION | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION |                                                            |                                                   |                                      |
| 3  | Descolmatación, encauzamiento de 6,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,0 km del río Huamanzaña, sectores Santa Rita Baja - El Rosario - CP Chao, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad. | 03                          | Ficha Técnica Definitiva | 131202                               | 10                                | 02/05/2018           | 11/05/2018         | 02/05/2018   | 11/05/2018         | AGUIRRE ZEVALLOS SAULO                                     | -                                                 | 714,370.00                           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                         |                             | Ejecución de Actividad   | 131202                               | 30                                | 05/07/2018           | 03/08/2018         | 05/07/2018   | 14/08/2018         | Serv. Alqui. Maquinaria<br>Adq. Roca                       | SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL<br>CONSORCIO V&B |                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                         |                             | Supervision              | 131202                               | 30                                | 05/07/2018           | 03/08/2018         | 05/07/2018   | 14/08/2018         | -                                                          | RAUL PETROZZI PUSE                                |                                      |



# INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O  
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 03: Descolmatación, encauzamiento de 6,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,0 km del río Huamanzaña, sectores Santa Rita Baja - El Rosario - CP Chao, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O  
ACTIVIDAD

03

| COMPONENTE<br>DEL PROYECTO  | AVANCE FISICO       |                                    |                                       |                                      | AVANCE FINANCIERO |             |              |                      |                         |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------------|
|                             | UNIDAD DE<br>MEDIDA | META FISICA<br>PROGRAMADA<br>TOTAL | META FISICA<br>EJECUTADA<br>ACUMULADA | PORCENTAJE DE<br>AVANCE<br>ACUMULADO | PIM 2018          | CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO<br>AL 2019 | PORCENTAJE DE<br>AVANCE |
| Ficha Técnica<br>Definitiva | UND                 | 1                                  | 1                                     | 100%                                 | 2,000.00          | 2,000.00    | 2,000.00     | 2,000.00             | 100.0%                  |
| Ejecucion de<br>Actividad   | KM                  | 6.5                                | 7.16                                  | 110%                                 | 710,390.00        | 710,390.00  | 710,390.00   | 442,490.65           | 62.3%                   |
| Supervision                 | UND                 | 1                                  | 1                                     | 100%                                 | 1,980.00          | 1,980.00    | 1,980.00     | 1,980.00             | 100.0%                  |
| TOTAL                       |                     |                                    |                                       |                                      | 714,370.00        | 714,370.00  | 714,370.00   | 446,470.65           |                         |



V° B

# INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 03: Descolmatación, encauzamiento de 6,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,0 km del río Huamanzaña, sectores Santa Rita Baja - El Rosario - CP Chao, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

03

| COMPONENTE DEL PROYECTO  | RIESGOS O PROBLEMAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR |            | MODIFICACIONES CONTRACTUALES                            |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                          | RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION                                                                                                                     | ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO                                                                                                 |                                                              |            | AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS)                | ADICIONALES DE OBRA (S/) | DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/) |
| Ficha Técnica Definitiva | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | 2,000.00                                                     |            | -                                                       | -                        | -                          |
| Ejecucion de Actividad   | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | Serv. Alqui. Maquinaria                                      | 332,228.10 | 11 Días Calendarios (R.D N° 153-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE) | -                        | -                          |
|                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | Adq. Roca                                                    | 63,560.70  |                                                         |                          |                            |
| Supervision              | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | 1,980.00                                                     |            | -                                                       | -                        | -                          |

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. PALOMINO BARBA MARCO ANTONIO

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA  
DIRECCION EJECUTIVA

ING. MARCO ANTONIO PALOMINO BARBA  
DIRECTOR EJECUTIVO (E)

Firma y Sello



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS  
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

SECTOR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

REGION

LA LIBERTAD

FECHA DE  
EMISSION

04/02/2019

PERIODO QUE SE INFORMA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                          | CÓDIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD | COMPONENTE DEL PROYECTO  | CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO) | TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO | PLAZO SEGÚN CONTRATO |                    | EJECUCION    |                    | NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO | NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR                       | PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                          |                                      |                                   | FECHA INICIO         | FECHA FINALIZACION | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION |                                                            |                                                                |                                      |
| 4  | Descolmatación, encauzamiento de 8,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,0 km del río Huamanzaña, sectores Piedra Parada - CP San Carlos - CP Chao, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad. | 04                                    | Ficha Técnica Definitiva | 131202                               | 15                                | 07/05/2018           | 19/05/2018         | 07/05/2018   | 19/05/2018         | LEON AMAYA MIGUEL HUMBERTO                                 | -                                                              | 847,615.00                           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | Ejecución de Actividad   | 131202                               | 45                                | 01/08/2018           | 11/09/2018         | 01/08/2018   | 11/09/2018         | Serv. Alqui. Maquinari<br>Adiq. Roca                       | SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL<br>CORPORACION HERRERA S.A.C. |                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | Supervision              | 131202                               | 45                                | 01/08/2018           | 11/09/2018         | 01/08/2018   | 11/09/2018         | -                                                          | ALCOCER FLORES JOSE RICARDO                                    |                                      |



V° B

# INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O  
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 04: Descolmatación, encauzamiento de 8,5 km y protección con roca al volteo en ambas margenes en 1,0 km del río Huamanzaña, sectores Piedra Parada - CP San Carlos - CP Chao, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O  
ACTIVIDAD

04

| COMPONENTE<br>DEL PROYECTO  | AVANCE FISICO       |                                    |                                       |                                      | AVANCE FINANCIERO |             |              |                      |                         |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------------|
|                             | UNIDAD DE<br>MEDIDA | META FISICA<br>PROGRAMADA<br>TOTAL | META FISICA<br>EJECUTADA<br>ACUMULADA | PORCENTAJE DE<br>AVANCE<br>ACUMULADO | PIM 2018          | CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO<br>AL 2019 | PORCENTAJE DE<br>AVANCE |
| Ficha Técnica<br>Definitiva | UND                 | 1                                  | 1                                     | 100%                                 | 2,000.00          | 2,000.00    | 2,000.00     | 2,000.00             | 100.0%                  |
| Ejecución de<br>Actividad   | KM                  | 8.5                                | 8.5                                   | 100%                                 | 842,051.00        | 842,051.00  | 842,051.00   | 686,707.65           | 81.6%                   |
| Supervisión                 | UND                 | 1                                  | 1                                     | 100%                                 | 3,564.00          | 3,564.00    | 3,564.00     | 3,564.00             | 100.0%                  |
| TOTAL                       |                     |                                    |                                       |                                      | 847,615.00        | 847,615.00  | 847,615.00   | 692,271.65           |                         |



V° B

# INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 04: Descolmatación, encauzamiento de 8,5 km y protección con roca al volteo en ambos márgenes en 1,0 km del río Huamanzafra, sectores Piedra Parada - CP San Carlos - CP Chao, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

04

| COMPONENTE DEL PROYECTO  | RIESGOS O PROBLEMAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR |            | MODIFICACIONES CONTRACTUALES             |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                          | RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION                                                                                                                     | ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO                                                                                                 |                                                              |            | AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS) | ADICIONALES DE OBRA (S/) | REDUCTIVOS ACUMULADOS (S/) |
| Ficha Técnica Definitiva | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | 2.000.00                                                     |            | -                                        | -                        | -                          |
| Ejecución de Actividad   | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | Serv. Alquil. Maquinaria                                     | 544,091.71 | -                                        | -                        | -                          |
|                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | Adq. Roca                                                    | 74,157.93  |                                          |                          |                            |
| Supervisión              | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | 3,564.00                                                     |            | -                                        | -                        | -                          |

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. PALOMINO BARBA MARCO ANTONIO

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZANA  
DIRECCION EJECUTIVA  
ING. MARCO ANTONIO PALOMINO BARBA  
DIRECTOR EJECUTIVO (I)  
Firma y Sello



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS  
Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZARZA

SECTOR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

REGION

LA LIBERTAD

FECHA DE  
EMISION

04/02/2019

PERIODO QUE SE INFORMA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD                                                                                                                                                                       | CODIGO UNICO DEL PROYECTO O | COMPONENTE DEL PROYECTO  | CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO) | TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO | PLAZO SEGÚN CONTRATO |                    | EJECUCION    |                    | NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO | NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR | PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                       |                             |                          |                                      |                                   | FECHA INICIO         | FECHA FINALIZACION | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION |                                                            |                                          |                                      |
| 5  | Descolmatación; encauzamiento de 3,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,5 km del río Chorobal, sector Palermo - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad. | 05                          | Ficha Técnica Definitiva | 131202                               | 15                                | 07/05/2018           | 19/05/2018         | 07/05/2018   | 19/05/2018         | LEON AMAYA MIGUEL HUMBERTO                                 | -                                        | 933,999.00                           |
|    |                                                                                                                                                                                                       |                             | Ejecucion de Actividad   | 131202                               | 45                                | 18/07/2018           | 31/08/2018         | 18/07/2018   | 31/08/2018         | Serv. Alqui. Maquinaria<br>Adq. Roca                       | PJR EIRL<br>CORPORACION HERRERA S.A.C.   |                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                       |                             | Supervision              | 131202                               | 45                                | 18/07/2018           | 31/08/2018         | 18/07/2018   | 31/08/2018         | -                                                          | MURO FARFAN JORGE FERNANDO               |                                      |



# INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O  
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 05: Descolmatación, encauzamiento de 3,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,5 km del río Chorobai, sector Palermo - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O  
ACTIVIDAD

05

| COMPONENTE<br>DEL PROYECTO  | AVANCE FISICO       |                                    |                                       |                                      | AVANCE FINANCIERO |             |              |                      |                         |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------------|
|                             | UNIDAD DE<br>MEDIDA | META FISICA<br>PROGRAMADA<br>TOTAL | META FISICA<br>EJECUTADA<br>ACUMULADA | PORCENTAJE DE<br>AVANCE<br>ACUMULADO | PIM 2018          | CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO<br>AL 2019 | PORCENTAJE DE<br>AVANCE |
| Ficha Técnica<br>Definitiva | UND                 | 1                                  | 1                                     | 100%                                 | 2,000.00          | 2,000.00    | 2,000.00     | 2,000.00             | 100.0%                  |
| Ejecución de<br>Actividad   | KM                  | 3.5                                | 3.5                                   | 100%                                 | 928,327.00        | 928,327.00  | 928,327.00   | 703,285.62           | 75.8%                   |
| Supervisión                 | UND                 | 1                                  | 1                                     | 100%                                 | 3,672.00          | 3,672.00    | 3,672.00     | 3,672.00             | 100.0%                  |
| TOTAL                       |                     |                                    |                                       |                                      | 933,999.00        | 933,999.00  | 933,999.00   | 708,957.62           |                         |



V° B

**INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

**ACTIVIDAD N° 05: Descolmatación, encauzamiento de 3,5 km y protección con roca al volteo en ambas margenes en 1,5 km del río Chorobal, sector Palermo - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.**

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

05

| COMPONENTE DEL PROYECTO  | RIESGOS O PROBLEMAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR |            | MODIFICACIONES CONTRACTUALES             |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                          | RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION                                                                                                                     | ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO                                                                                                 |                                                              |            | AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS) | ADICIONALES DE OBRA (S/) | DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/) |
| Ficha Tecnica Definitiva | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | 2,000.00                                                     |            | -                                        | -                        | -                          |
| Ejecucion de Actividad   | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | Serv. Alqui. Maquinaria                                      | 489,856.00 | -                                        | -                        | -                          |
|                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | Adq. Roca                                                    | 138,937.26 |                                          |                          |                            |
| Supervision              | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | 3,672.00                                                     |            | -                                        | -                        | -                          |

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. PALOMINO BARBA MARCO ANTONIO

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA  
DIRECCION EJECUTIVA

  
ING. MARCO ANTONIO PALOMINO BARBA  
DIRECTOR EJECUTIVO (I)

Firma y Sello

INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS  
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

|                                |                                     |                  |            |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA | PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZANA |                  |            |
| SECTOR                         | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO   |                  |            |
| REGION                         | LA LIBERTAD                         | FECHA DE EMISION | 04/02/2019 |
| PERIODO QUE SE INFORMA         | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018         |                  |            |

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD                                                                                                                                                           | CODIGO UNICO DEL PROYECTO O | COMPONENTE DEL PROYECTO  | CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO) | TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO | PLAZO SEGÚN CONTRATO |                    | EJECUCION    |                    | NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO | NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR | PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                           |                             |                          |                                      |                                   | FECHA INICIO         | FECHA FINALIZACION | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION |                                                            |                                          |                                      |
| 6  | Descolmatación, encauzamiento y conformación de dique con material propio del río Chorobal Sectores El Tizal - Laramie, distrito de Chao, provincia de Viru, Departamento de La Libertad. | 06                          | Ficha Técnica Definitiva | 131202                               | 10                                | 02/05/2018           | 11/05/2018         | 02/05/2018   | 11/05/2018         | AGUIRRE ZEVALLOS SAULO                                     | -                                        | 925,375.00                           |
|    |                                                                                                                                                                                           |                             | Ejecución de Actividad   | 131202                               | 45                                | 12/07/2018           | 25/08/2018         | 12/07/2018   | 25/08/2018         | Serv. Alqui. Maquinaria                                    | ANGELES MINERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.    |                                      |
|    |                                                                                                                                                                                           |                             | Supervisión              | 131202                               | 45                                | 12/07/2018           | 25/08/2018         | 12/07/2018   | 25/08/2018         | -                                                          | PETROZZI PUSE RAUL ENRIQUE               |                                      |



# INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 06: Descolmatación, encauzamiento y conformación de dique con material propio del río Chorobal Sectores El Tizal - Laramie, distrito de Chao, provincia de Viru, Departamento de La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

06

| COMPONENTE DEL PROYECTO  | AVANCE FISICO    |                              |                                 |                                | AVANCE FINANCIERO |             |              |                   |                      |
|--------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|----------------------|
|                          | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA PROGRAMADA TOTAL | META FISICA EJECUTADA ACUMULADA | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO | PIM 2018          | CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO AL 2019 | PORCENTAJE DE AVANCE |
| Ficha Tecnica Definitiva | UND              | 1                            | 1                               | 100%                           | 2,000.00          | 2,000.00    | 2,000.00     | 2,000.00          | 100.0%               |
| Ejecucion de Actividad   | KM               | 8.2                          | 8.42                            | 103%                           | 920,315.00        | 920,315.00  | 920,315.00   | 701,600.56        | 76.2%                |
| Supervision              | UND              | 1                            | 1                               | 100%                           | 3,060.00          | 3,060.00    | 3,060.00     | 3,060.00          | 100.0%               |
| TOTAL                    |                  |                              |                                 |                                | 925,375.00        | 925,375.00  | 925,375.00   | 706,660.56        |                      |



V° B

# INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 06: Descolmatación, encauzamiento y conformacion de dique con material propio del rio Chorobal Sectores El Tizal - Laramie, distrito de Chao, provincia de Viru, Departamento de La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

06

| COMPONENTE DEL PROYECTO  | RIESGOS O PROBLEMAS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR |            | MODIFICACIONES CONTRACTUALES             |                          |                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                          | RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION                                                                                         | ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO                                                                                                 |                                                              |            | AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS) | ADICIONALES DE OBRA (S/) | DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/) |
| Ficha Tecnica Definitiva | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | 2,000.00                                                     |            | -                                        | -                        | -                          |
| Ejecucion de Actividad   | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | Serv. Alqui. Maquinaria                                      | 628,966.60 | -                                        | -                        | -                          |
| Supervision              | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | 3,060.00                                                     |            | -                                        | -                        | -                          |

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. PALOMINO BARBA MARCO ANTONIO

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA  
DIRECCION EJECUTIVA

ING. MARCO ANTONIO PALOMINO BARBA  
DIRECTOR EJECUTIVO (I)

Firma y Sello



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS  
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

|                               |                                     |                  |            |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| NOMBRE O LA ENTIDAD EJECUTORA | PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA |                  |            |
| SECTOR                        | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO   |                  |            |
| REGION                        | LA LIBERTAD                         | FECHA DE EMISION | 04/02/2019 |
| PERIODO QUE SE INFORMA        | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018         |                  |            |

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD                                                                                                                                                             | CODIGO UNICO DEL PROYECTO O | COMPONENTE DEL PROYECTO  | CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO) | TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO | PLAZO SEGÚN CONTRATO |                    | EJECUCION    |                    | NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO | NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR | PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                             |                             |                          |                                      |                                   | FECHA INICIO         | FECHA FINALIZACION | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION |                                                            |                                          |                                      |
| 7  | Descolmatación, encauzamiento y conformación de dique con material propio del río Chao. Sectores Los Médanos - La Bocana, distrito de Chao, provincia de Viru, Departamento de La Libertad. | 07                          | Ficha Técnica Definitiva | 131202                               | 10                                | 02/05/2018           | 11/05/2018         | 02/05/2018   | 11/05/2018         | AGUIRRE ZEVALLOS SAULO                                     | -                                        | 581,169.00                           |
|    |                                                                                                                                                                                             |                             | Ejecución de Actividad   | 131202                               | 30                                | 05/07/2018           | 03/08/2018         | 05/07/2018   | 03/08/2018         | Serv. Alquil. Maquinaria MULTISERVICIOS RODRIGUEZ EIRL     | -                                        |                                      |
|    |                                                                                                                                                                                             |                             | Supervisión              | 131202                               | 30                                | 05/07/2018           | 03/08/2018         | 05/07/2018   | 03/08/2018         | -                                                          | PETROZZI PUSE RAUL ENRIQUE               |                                      |



# **INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

**NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD**

**ACTIVIDAD N° 07: Descolmatación, encauzamiento y conformación de dique con material propio del río Chao Sectores Los Médanos - La Bocana, distrito de Chao, provincia de Viru, Departamento de La Libertad.**

**CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD**

**07**

| COMPONENTE DEL PROYECTO  | AVANCE FISICO    |                              |                                 |                                | AVANCE FINANCIERO |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                          | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA PROGRAMADA TOTAL | META FISICA EJECUTADA ACUMULADA | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO | PIM 2018          | CERTIFICADO       | COMPROMETIDO      | DEVENGADO AL 2019 | PORCENTAJE DE AVANCE |
| Ficha Técnica Definitiva | UND              | 1                            | 1                               | 100%                           | 2,000.00          | 2,000.00          | 2,000.00          | 2,000.00          | 100.0%               |
| Ejecución de Actividad   | KM               | 5.0                          | 4.91                            | 98%                            | 577,189.00        | 577,189.00        | 577,189.00        | 377,389.68        | 65.4%                |
| Supervisión              | UND              | 1                            | 1                               | 100%                           | 1,980.00          | 1,980.00          | 1,980.00          | 1,980.00          | 100.0%               |
| <b>TOTAL</b>             |                  |                              |                                 |                                | <b>581,169.00</b> | <b>581,169.00</b> | <b>581,169.00</b> | <b>381,369.68</b> |                      |



**V° B**

# INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 07: Descolmatación, encauzamiento y conformacion de dique con material propio del rio Chao Sectores Los Médanos  
- La Bocana, distrito de Chao, provincia de Viru, Departamento de La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

07

| COMPONENTE DEL PROYECTO  | RIESGOS O PROBLEMAS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR |            | MODIFICACIONES CONTRACTUALES             |                           |                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                          | RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION                                                                                         | ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO                                                                                                 |                                                              |            | AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS) | ADICIONALES DE OBRA ( S/) | DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/) |
| Ficha Tecnica Definitiva | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | 2,000.00                                                     |            | -                                        | -                         | -                          |
| Ejecucion de Actividad   | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | Serv. Alqui. Maquinaria                                      | 329,994.33 | -                                        | -                         | -                          |
| Supervision              | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | 1,980.00                                                     |            | -                                        | -                         | -                          |

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. PALOMINO BARBA MARCO ANTONIO

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA  
DIRECCION EJECUTIVA

  
ING. MARCO ANTONIO PALOMINO BARBA  
DIRECTOR EJECUTIVO (I)  
Firma y Sello

INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS  
Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

|                                |                                     |                  |            |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA | PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA |                  |            |
| SECTOR                         | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO   |                  |            |
| REGION                         | LA LIBERTAD                         | FECHA DE EMISION | 04/02/2019 |
| PERIODO QUE SE INFORMA         | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018         |                  |            |

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                      | CODIGO UNICO DEL PROYECTO O | COMPONENTE DEL PROYECTO                | CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO) | TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO | PLAZO SEGÚN CONTRATO |                    | EJECUCION    |                    | NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO | NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR                    | PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                        |                                      |                                   | FECHA INICIO         | FECHA FINALIZACION | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION |                                                            |                                                             |                                      |
| 8  | Limpieza, descolmatación y protección con roca al volteo en el tramo crítico en el río Chicama, Margen Derecha sector Puente Nazareno, C.U. Magdalena de Cao y Yalpa, distrito de Magdalena de Cao, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad | 08                          | Topografía de Ficha Técnica Definitiva | 130204                               | 5                                 | 07/05/2018           | 12/05/2018         | 07/05/2018   | 12/05/2018         | SOCON URIOL LUIS FERNANDO                                  | -                                                           | 889,304.00                           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | Ejecucion de Actividad                 | 130204                               | 30                                | 10/07/2018           | 08/08/2018         | 10/07/2018   | 18/08/2018         | Serv. Alqui. Maquinaria<br>Adq. Roca                       | SALAZAR ATALAYA JOSE GILBERTO<br>NAVARRO CHAPILLIQUEN ANGEL |                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | Supervision                            | 130204                               | 30                                | 10/07/2018           | 08/08/2018         | 10/07/2018   | 18/08/2018         | -                                                          | NANFUNAY MINGUILLO MANUEL ISIDRO                            |                                      |



V° B

# INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O  
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 08: Limpieza, descolmatación y protección con roca al volteo en el tramo crítico en el río Chicama, Margen Derecha sector Puente Nazareno, C.U. Magdalena de Cao y Yalpa, distrito de Magdalena de Cao, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O  
ACTIVIDAD

08

| COMPONENTE<br>DEL PROYECTO                   | AVANCE FISICO       |                                    |                                       |                                      | AVANCE FINANCIERO |             |              |                      |                         |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------------|
|                                              | UNIDAD DE<br>MEDIDA | META FISICA<br>PROGRAMADA<br>TOTAL | META FISICA<br>EJECUTADA<br>ACUMULADA | PORCENTAJE DE<br>AVANCE<br>ACUMULADO | PIM 2018          | CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO<br>AL 2019 | PORCENTAJE DE<br>AVANCE |
| Topografia de<br>Ficha Técnica<br>Definitiva | UND                 | 1                                  | 1                                     | 100%                                 | 1,700.00          | 1,700.00    | 1,700.00     | 1,700.00             | 100.0%                  |
| Ejecución de<br>Actividad                    | KM                  | 0.7                                | 0.7                                   | 100%                                 | 883,604.00        | 883,604.00  | 883,604.00   | 683,531.55           | 77.4%                   |
| Supervisión                                  | UND                 | 1                                  | 1                                     | 100%                                 | 4,000.00          | 4,000.00    | 4,000.00     | 4,000.00             | 100.0%                  |
| TOTAL                                        |                     |                                    |                                       |                                      | 889,304.00        | 889,304.00  | 889,304.00   | 689,231.55           |                         |



V° B



**INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 08: Limpieza, descolmatación y protección con roca al volteo en el tramo crítico en el río Chicama, Margen Derecha sector Puente Nazareno, C.U. Magdalena de Cao y Yalpa, distrito de Magdalena de Cao, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

08

| COMPONENTE DEL PROYECTO                | RIESGOS O PROBLEMAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR |            | MODIFICACIONES CONTRACTUALES                            |                           |                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                                        | RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION                                                                                                                     | ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO                                                                                                 |                                                              |            | AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS)                | ADICIONALES DE OBRA ( S/) | DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/) |
| Topografía de Ficha Técnica Definitiva | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | 1,700.00                                                     |            | -                                                       | -                         | -                          |
| Ejecucion de Actividad                 | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | Serv. Alqui. Maquinaria                                      | 311,725.79 | 10 Días Calendarios (R.D N° 138-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE) | -                         | -                          |
|                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | Adq. Roca                                                    | 313,864.32 |                                                         |                           |                            |
| Supervision                            | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | 4,000.00                                                     |            | 10 Días Calendarios (R.D N° 138-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE) | -                         | -                          |

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. PALOMINO BARBA MARCO ANTONIO

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA  
DIRECCION EJECUTIVA

  
ING. MARCO ANTONIO PALOMINO BARBA  
DIRECTOR EJECUTIVO (I)

Firma y Sello



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS  
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE D ELA ENTIDAD EJECUTORA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

SECTOR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

REGION

LA LIBERTAD

FECHA DE  
EMISION

04/02/2019

PERIODO QUE SE INFORMA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD                                                                                                                                                 | CODIGO UNICO DEL PROYECTO O | COMPONENTE DEL PROYECTO  | CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO) | TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO | PLAZO SEGÚN CONTRATO |                    | EJECUCION    |                    | NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO | NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR | PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION. |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                 |                             |                          |                                      |                                   | FECHA INICIO         | FECHA FINALIZACION | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION |                                                            |                                          |                                      |
| 9  | Alquiler de la maquinaria para la limpieza, descolmatación de tramo crítico en la quebrada La Retama - Sector La Retama, distrito y Provincia Otuzco, Departamento La Libertad. | 09                          | Ficha Tecnica Definitiva | 130601                               | -                                 | -                    | -                  | -            | -                  | PEJEZA                                                     | -                                        | 183,606.00                           |
|    |                                                                                                                                                                                 |                             | Ejecucion de Actividad   | 130601                               | 30                                | 01/06/2018           | 30/06/2018         | 01/06/2018   | 30/06/2018         | PEJEZA                                                     | -                                        |                                      |
|    |                                                                                                                                                                                 |                             | Supervision              | 130601                               | 30                                | 01/06/2018           | 30/06/2018         | 01/06/2018   | 30/06/2018         | -                                                          | MURO FARFAN JORGE FERNANDO               |                                      |



V°B

# INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O  
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 09: Alquiler de la maquinaria para la limpieza, descolmatación de tramo crítico en la quebrada La Retama - Sector La Retama, distrito y Provincia Otuzco, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O  
ACTIVIDAD

09

| COMPONENTE<br>DEL PROYECTO  | AVANCE FISICO       |                                    |                                       |                                      | AVANCE FINANCIERO |             |              |                      |                         |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------------|
|                             | UNIDAD DE<br>MEDIDA | META FISICA<br>PROGRAMADA<br>TOTAL | META FISICA<br>EJECUTADA<br>ACUMULADA | PORCENTAJE DE<br>AVANCE<br>ACUMULADO | PIM 2018          | CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO AL<br>2019 | PORCENTAJE DE<br>AVANCE |
| Ficha Técnica<br>Definitiva | UND                 | -                                  | -                                     | -                                    | -                 | -           | -            | -                    | -                       |
| Ejecución de<br>Actividad   | KM                  | 1.0                                | 1.1                                   | 110%                                 | 180,606.00        | 180,606.00  | 180,606.00   | 54,283.01            | 30.1%                   |
| Supervisión                 | UND                 | 1                                  | 1                                     | 100%                                 | 3,000.00          | 3,000.00    | 3,000.00     | 3,000.00             | 100.0%                  |
| TOTAL                       |                     |                                    |                                       |                                      | 183,606.00        | 183,606.00  | 183,606.00   | 57,283.01            |                         |



V° B

**INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 09: Alquiler de la maquinaria para la limpieza, descolmatación de tramo crítico en la quebrada La Retama - Sector La Retama, distrito y Provincia Otuzco, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

09

| COMPONENTE DEL PROYECTO | RIESGOS O PROBLEMAS                                                                                                           |                                                                                                                                 | PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR | MODIFICACIONES CONTRACTUALES             |                          |                            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                         | RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION                                                | ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO                                                                                                 |                                                              | AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS) | ADICIONALES DE OBRA (S/) | DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/) |
| Ejecucion de Actividad  | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal; generando reclamos de parte de los trabajadores. | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | -                                                            | -                                        | -                        | -                          |
| Supervision             | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal; generando reclamos de parte de los trabajadores. | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | 3,000.00                                                     | -                                        | -                        | -                          |

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. PALOMINO BARBA MARCO ANTONIO

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA  
DIRECCION EJECUTIVA

  
ING. MARCO ANTONIO PALOMINO BARBA  
DIRECTOR EJECUTIVO (t)

Firma y Sello

INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS  
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

SECTOR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

REGION

LA LIBERTAD

FECHA DE EMISION

04/02/2019

PERIODO QUE SE INFORMA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD                                                                                                                                               | CODIGO UNICO DEL PROYECTO O | COMPONENTE DEL PROYECTO  | CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO) | TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO | PLAZO SEGÚN CONTRATO |                    | EJECUCION    |                    | NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO | NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR | PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                               |                             |                          |                                      |                                   | FECHA INICIO         | FECHA FINALIZACION | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION |                                                            |                                          |                                      |
| 10 | Alquiler de la maquinaria para la limpieza, descolmatación de tramo crítico en la quebrada El Olivo - Sector El Olivo, distrito y Provincia Otuzco, Departamento La Libertad. | 10                          | Ficha Técnica Definitiva | 130601                               | -                                 | -                    | -                  | -            | -                  | PEJEZA                                                     | -                                        | 80,175.00                            |
|    |                                                                                                                                                                               |                             | Ejecucion de Actividad   | 130601                               | 30                                | 01/06/2018           | 30/06/2018         | 01/06/2018   | 30/06/2018         | PEJEZA                                                     | -                                        |                                      |
|    |                                                                                                                                                                               |                             | Supervision              | 130601                               | 30                                | 01/06/2018           | 30/06/2018         | 01/06/2018   | 30/06/2018         | -                                                          | MURO FARFAN JORGE FERNANDO               |                                      |

V° B



# INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O  
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 10: Alquiler de la maquinaria para la limpieza, descolmatación de tramo crítico en la quebrada El Olivo - Sector El Olivo, distrito y  
Provincia Otuzco, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O  
ACTIVIDAD

10

| COMPONENTE<br>DEL PROYECTO  | AVANCE FISICO       |                                    |                                       |                                      | AVANCE FINANCIERO |             |              |                      |                         |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------------------|
|                             | UNIDAD DE<br>MEDIDA | META FISICA<br>PROGRAMADA<br>TOTAL | META FISICA<br>EJECUTADA<br>ACUMULADA | PORCENTAJE DE<br>AVANCE<br>ACUMULADO | PIM 2018          | CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO AL<br>2019 | PORCENTAJE DE<br>AVANCE |
| Ficha Tecnica<br>Definitiva | UND                 | -                                  | -                                     | -                                    | -                 | -           | -            | -                    | -                       |
| Ejecucion de<br>Actividad   | KM                  | 0.4                                | 0.4                                   | 100%                                 | 77,175.00         | 77,175.00   | 77,175.00    | 38,803.02            | 50.3%                   |
| Supervision                 | UND                 | 1                                  | 1                                     | 100%                                 | 3,000.00          | 3,000.00    | 3,000.00     | 3,000.00             | 100.0%                  |
| TOTAL                       |                     |                                    |                                       |                                      | 80,175.00         | 80,175.00   | 80,175.00    | 41,803.02            |                         |



V° B

**INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

|                                       |                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD       | ACTIVIDAD N° 10: Alquiler de la maquinaria para la limpieza, descolmatación de tramo crítico en la quebrada El Olivo - Sector El Olivo, distrito y Provincia Otuzco, Departamento La Libertad. |  |  |  |  |  |
| CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD | 10                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |

  

| COMPONENTE DEL PROYECTO | RIESGOS O PROBLEMAS                                                                                                           |                                                                                                                                 | PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR | MODIFICACIONES CONTRACTUALES             |                          |                            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                         | RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION                                                | ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO                                                                                                 |                                                              | AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS) | ADICIONALES DE OBRA (S/) | DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/) |
| Ejecucion de Actividad  | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal; generando reclamos de parte de los trabajadores. | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | -                                                            | -                                        | -                        | -                          |
| Supervision             | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal; generando reclamos de parte de los trabajadores. | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | 3,000.00                                                     | -                                        | -                        | -                          |

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. PALOMINO BARBA MARCO ANTONIO

  
 PROYECTO ESPECIAL JERUETEPEQUE - ZAÑA  
 DIRECCIÓN EJECUTIVA  
 ING. MARCO ANTONIO PALOMINO BARBA  
 DIRECTOR EJECUTIVO (I)

Firma y Sello



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS  
Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZANA

SECTOR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

REGION

LA LIBERTAD

FECHA DE EMISION

04/02/2019

PERIODO QUE SE INFORMA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                          | CODIGO UNICO DEL PROYECTO O | COMPONENTE DEL PROYECTO  | CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO) | TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO | PLAZO SEGÚN CONTRATO |                    | EJECUCION    |                    | NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO |          | NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR | PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                          |                                      |                                   | FECHA INICIO         | FECHA FINALIZACION | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION |                                                            |          |                                          |                                      |
| 11 | Limpieza y descolmatación de los canales de riego de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Orden ; Habilitación de Caminos de Vigilancia de acceso, en el Sector Puquilo, C.U. La Pampa, distrito de Paljan, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad | 11                          | Ficha Técnica Definitiva | 130205                               | -                                 | -                    | -                  | -            | -                  | PEJEZA                                                     |          | -                                        | 584,921.00                           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | Ejecucion de Actividad   | 130205                               | 33                                | 10/07/2018           | 11/08/2018         | 10/07/2018   | 11/08/2018         | Serv. Alqui. Maquinaria                                    | PJR EIRL | -                                        |                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | Supervision              | 130205                               | 33                                | 10/07/2018           | 11/08/2018         | 10/07/2018   | 11/08/2018         | -                                                          |          | NANFUNAY MINGUILLO<br>MANUEL ISIDRO      |                                      |



**INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

**NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD**

**ACTIVIDAD N° 11: Limpieza y descolmatación de los canales de riego de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Orden ; Habilitacion de Caminos de Vigilancia de acceso, en el Sector Puquio, C.U. La Pampa, distrito de Paljan, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad**

**CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD**

**11**

| COMPONENTE DEL PROYECTO  | AVANCE FISICO    |                              |                                 |                                | AVANCE FINANCIERO |                   |                   |                   |                      |
|--------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                          | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA PROGRAMADA TOTAL | META FISICA EJECUTADA ACUMULADA | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO | PIM 2018          | CERTIFICADO       | COMPROMETIDO      | DEVENGADO AL 2019 | PORCENTAJE DE AVANCE |
| Ficha Técnica Definitiva | UND              | -                            | -                               | -                              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                    |
| Ejecución de Actividad   | KM               | 39.2                         | 39.2                            | 100%                           | 581,591.00        | 581,591.00        | 581,591.00        | 398,788.73        | 68.6%                |
| Supervisión              | UND              | 1                            | 1                               | 100%                           | 3,330.00          | 3,330.00          | 3,330.00          | 3,330.00          | 100.0%               |
| <b>TOTAL</b>             |                  |                              |                                 |                                | <b>584,921.00</b> | <b>584,921.00</b> | <b>584,921.00</b> | <b>402,118.73</b> |                      |

  
**V° B**

**INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 11: Limpieza y descolmatación de los canales de riego de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Orden ; Habilitación de Caminos de Vigilancia de acceso, en el Sector Puquio, C.U. La Pampa, distrito de Paijan, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

11

| COMPONENTE DEL PROYECTO | RIESGOS O PROBLEMAS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR |            | MODIFICACIONES CONTRACTUALES             |                           |                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                         | RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION                                                                                         | ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO                                                                                                 |                                                              |            | AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS) | ADICIONALES DE OBRA ( S/) | DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/) |
| Ejecucion de Actividad  | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | Serv. Alqui. Maquinaria                                      | 353,527.32 | -                                        | -                         | -                          |
| Supervision             | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | 3,330.00                                                     |            | -                                        | -                         | -                          |

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. PALOMINO BARBA MARCO ANTONIO

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA  
DIRECCION EJECUTIVA

  
ING. MARCO ANTONIO PALOMINO BARBA  
DIRECTOR EJECUTIVO (t)

Firma y Sello

INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS  
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZARZA

SECTOR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

REGION

LA LIBERTAD

FECHA DE EMISION

04/02/2019

PERIODO QUE SE INFORMA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD                                                                                                          | CODIGO UNICO DEL PROYECTO O | COMPONENTE DEL PROYECTO  | CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO) | TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO | PLAZO SEGÚN CONTRATO |                    | EJECUCION    |                    | NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO | NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR | PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                                          |                             |                          |                                      |                                   | FECHA INICIO         | FECHA FINALIZACION | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION |                                                            |                                          |                                      |
| 12 | Limpieza y descolmatacion del canal y Bocatoma Roma, Distrito de Casa Grande - Chocope, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad | 12                          | Ficha Tecnica Definitiva | 130208<br>130203                     | 8                                 | 01/11/2018           | 08/11/2018         | 01/11/2018   | 05/11/2018         | AYASTA VALLEJO JOSE MANUEL                                 | -                                        | 2,490,097.00                         |
|    |                                                                                                                                          |                             | Ejecucion de Actividad   | 130208<br>130203                     | -                                 | -                    | -                  | -            | -                  | -                                                          | -                                        |                                      |
|    |                                                                                                                                          |                             | Supervision              | 130208<br>130203                     | -                                 | -                    | -                  | -            | -                  | -                                                          | -                                        |                                      |



V° B

# **INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

**NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD**

**ACTIVIDAD N° 12: Limpieza y descolmatación del canal y Bocatoma Roma, Distrito de Casa Grande - Chocope, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad**

**CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD**

**12**

| COMPONENTE DEL PROYECTO  | AVANCE FISICO    |                              |                                 |                                | AVANCE FINANCIERO   |                     |                     |                   |                      |
|--------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|                          | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA PROGRAMADA TOTAL | META FISICA EJECUTADA ACUMULADA | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO | PIM 2018            | CERTIFICADO         | COMPROMETIDO        | DEVENGADO AL 2019 | PORCENTAJE DE AVANCE |
| Ficha Técnica Definitiva | UND              | 1                            | 1                               | 100%                           | 17,000.00           | 17,000.00           | 17,000.00           | 17,000.00         | 100.0%               |
| Ejecucion de Actividad   | KM               | 8.5                          | 0                               | 0%                             | 2,473,097.00        | 2,473,097.00        | 2,473,097.00        | 0.00              | 0.0%                 |
| Supervision              | UND              | -                            | -                               | -                              | -                   | -                   | -                   | -                 | -                    |
| <b>TOTAL</b>             |                  |                              |                                 |                                | <b>2,490,097.00</b> | <b>2,490,097.00</b> | <b>2,490,097.00</b> | <b>17,000.00</b>  |                      |



**V° B**

**INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

|                                       |  |                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD       |  | ACTIVIDAD N° 12: Limpieza y descolmatacion del canal y Bocatoma Roma, Distrito de Casa Grande - Chocope, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad |  |  |  |  |
| CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD |  | 12                                                                                                                                                        |  |  |  |  |

  

| COMPONENTE DEL PROYECTO  | RIESGOS O PROBLEMAS                                                            |                                 | PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR | MODIFICACIONES CONTRACTUALES             |                          |                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                          | RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION | ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO |                                                              | AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS) | ADICIONALES DE OBRA (S/) | DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/) |
| Ficha Tecnica Definitiva | -                                                                              | -                               | 17,000.00                                                    | -                                        | -                        | -                          |

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. PALOMINO BARBA MARCO ANTONIO

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA  
 DIRECCION EJECUTIVA  
  
 ING. MARCO ANTONIO PALOMINO BARBA  
 DIRECTOR EJECUTIVO (I)  
 Firma y Sello



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS  
Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

SECTOR

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

REGION

LA LIBERTAD

FECHA DE  
EMISION

04/02/2019

PERIODO QUE SE INFORMA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                              | CODIGO UNICO DEL PROYECTO O | COMPONENTE DEL PROYECTO  | CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO) | TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO | PLAZO SEGÚN CONTRATO |                    | EJECUCION    |                    | NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO                             | NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR | PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                              |                             |                          |                                      |                                   | FECHA INICIO         | FECHA FINALIZACION | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION |                                                                                        |                                          |                                      |
| 13 | Descolmatación, encauzamiento de 6,5 km y protección con roca al volteo en ambas margenes en 1,0 km del río Chorobal, sector El Inca-Puente Chao - delicias - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad. | 13                          | Ficha Técnica Definitiva | 131202                               | 10                                | 02/05/2018           | 11/05/2018         | 02/05/2018   | 11/05/2018         | AGUIRRE ZEVALLOS SAULO                                                                 | -                                        | 909,767.00                           |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |                             | Ejecucion de Actividad   | 131202                               | 45                                | 09/07/2018           | 22/08/2018         | 09/07/2018   | 22/08/2018         | Serv. Alqui. Maquinaria J & S CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.<br>Adq. Roca CONSORCIO V&B | -                                        |                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                              |                             | Supervision              | 131202                               | 45                                | 09/07/2018           | 22/08/2018         | 09/07/2018   | 22/08/2018         | -                                                                                      | MURO FARFAN JORGE FERNANDO               |                                      |



V° B

**INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 13: Descolmatación, encauzamiento de 6,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,0 km del río Chorobal, sector El Inca- Puente Chao - delicias - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

13

| COMPONENTE DEL PROYECTO  | AVANCE FISICO    |                              |                                 |                                | AVANCE FINANCIERO |             |              |                   |                      |
|--------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|----------------------|
|                          | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA PROGRAMADA TOTAL | META FISICA EJECUTADA ACUMULADA | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO | PIM 2018          | CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO AL 2019 | PORCENTAJE DE AVANCE |
| Ficha Técnica Definitiva | UND              | 1                            | 1                               | 100%                           | 2,000.00          | 2,000.00    | 2,000.00     | 2,000.00          | 100.0%               |
| Ejecución de Actividad   | KM               | 6.5                          | 6.5                             | 100%                           | 904,203.00        | 904,203.00  | 904,203.00   | 698,004.42        | 77.2%                |
| Supervisión              | UND              | 1                            | 1                               | 100%                           | 3,564.00          | 3,564.00    | 3,564.00     | 3,564.00          | 100.0%               |
| TOTAL                    |                  |                              |                                 |                                | 909,767.00        | 909,767.00  | 909,767.00   | 703,568.42        |                      |



V° B

# INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 13: Descolmatación, encauzamiento de 6,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,0 km del río Chorobal, sector El Inca- Puente Chao - delicias - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

13

| COMPONENTE DEL PROYECTO  | RIESGOS O PROBLEMAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR |            | MODIFICACIONES CONTRACTUALES             |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                          | RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION                                                                                                                     | ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO                                                                                                 |                                                              |            | AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS) | ADICIONALES DE OBRA (S/) | DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/) |
| Ficha Técnica Definitiva | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | 2,000.00                                                     |            | -                                        | -                        | -                          |
| Ejecucion de Actividad   | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | Serv. Alqui. Maquinaria                                      | 562,694.00 | -                                        | -                        | -                          |
|                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | Adq. Roca                                                    | 63,381.36  |                                          |                          |                            |
| Supervision              | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | 3,564.00                                                     |            | -                                        | -                        | -                          |

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. PALOMINO BARBA MARCO ANTONIO

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA  
DIRECCION EJECUTIVA

  
ING. MARCO ANTONIO PALOMINO BARBA  
DIRECTOR EJECUTIVO (I)  
Firma y Sello

INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS  
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

|                                |                                     |                  |            |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA | PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA |                  |            |
| SECTOR                         | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO   |                  |            |
| REGION                         | LA LIBERTAD                         | FECHA DE EMISION | 04/02/2019 |
| PERIODO QUE SE INFORMA         | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018         |                  |            |

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD                                                                                               | CODIGO UNICO DEL PROYECTO O | COMPONENTE DEL PROYECTO  | CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO) | TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO | PLAZO SEGÚN CONTRATO |                    | EJECUCION    |                    | NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO | NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR                    | PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                               |                             |                          |                                      |                                   | FECHA INICIO         | FECHA FINALIZACION | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION |                                                            |                                                             |                                      |
| 14 | Descolmatación y encauzamiento del Río Huamanzaña y Afluentes, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad. | 14                          | Ficha Técnica Definitiva | 131202                               | 15                                | 07/05/2018           | 19/05/2018         | 07/05/2018   | 19/05/2018         | LEON AMAYA MIGUEL HUMBERTO                                 | -                                                           | 2,735,133.00                         |
|    |                                                                                                                               |                             | Ejecucion de Actividad   | 131202                               | 45                                | 30/07/2018           | 12/09/2018         | 30/07/2018   | 27/09/2018         | Serv. Alqui. Maquinaria<br>Adq. Roca                       | CONSORCIO AMERICA<br>TÉCNICOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. |                                      |
|    |                                                                                                                               |                             | Supervision              | 131202                               | 45                                | 30/07/2018           | 12/09/2018         | 30/07/2018   | 27/09/2018         | -                                                          | SAULO AGUIRRE ZEVALLOS                                      |                                      |



V° B

# INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O  
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 14: Descolmatación y encauzamiento del Río Huamanzaña y Afluentes, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O  
ACTIVIDAD

14

| COMPONENTE<br>DEL PROYECTO  | AVANCE FISICO       |                                    |                                       |                                      | AVANCE FINANCIERO |              |              |                      |                         |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------------|
|                             | UNIDAD DE<br>MEDIDA | META FISICA<br>PROGRAMADA<br>TOTAL | META FISICA<br>EJECUTADA<br>ACUMULADA | PORCENTAJE DE<br>AVANCE<br>ACUMULADO | PIM 2018          | CERTIFICADO  | COMPROMETIDO | DEVENGADO AL<br>2019 | PORCENTAJE DE<br>AVANCE |
| Ficha Técnica<br>Definitiva | UND                 | 1                                  | 1                                     | 100%                                 | 2,000.00          | 2,000.00     | 2,000.00     | 2,000.00             | 100.0%                  |
| Ejecución de<br>Actividad   | KM                  | 20.88                              | 22.14                                 | 106%                                 | 2,723,799.67      | 2,723,799.67 | 2,723,799.67 | 2,121,170.54         | 77.9%                   |
| Supervisión                 | UND                 | 1                                  | 1                                     | 100%                                 | 9,333.33          | 9,333.33     | 9,333.33     | 9,333.33             | 100.0%                  |
| TOTAL                       |                     |                                    |                                       |                                      | 2,735,133.00      | 2,735,133.00 | 2,735,133.00 | 2,132,503.87         |                         |



V° B

# INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 14: Descolmatación y encauzamiento del Río Huamanzaña y Afluentes, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento de Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

14

| COMPONENTE DEL PROYECTO  | RIESGOS O PROBLEMAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR |              | MODIFICACIONES CONTRACTUALES                            |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                          | RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION                                                                                                                     | ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO                                                                                                 |                                                              |              | AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS)                | ADICIONALES DE OBRA (S/) | DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/) |
| Ficha Técnica Definitiva | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | 2,000.00                                                     |              | -                                                       | -                        | -                          |
| Ejecucion de Actividad   | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | Serv. Alqui. Maquinaria                                      | 1,883,234.50 | 15 Días Calendarios (R.D N° 149-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE) | -                        | -                          |
|                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | Adq. Roca                                                    | 90,809.78    |                                                         |                          |                            |
| Supervision              | No atención oportuna por parte del MEF para efectuar los pagos del personal, del servicio de maquinaria y de la adquisición de roca; generando reclamos de parte de los trabajadores y proveedores | Comunicaciones reiteradas al MINAGRI para que interceda ante el MEF con el fin de solucionar los problemas del pago presentados | 9,333.33                                                     |              | 15 Días Calendarios (R.D N° 149-2018-MINAGRI-PEJEZA/DE) | -                        | -                          |

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. PALOMINO BARBA MARCO ANTONIO

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA  
DIRECCION EJECUTIVA

  
ING. MARCO ANTONIO PALOMINO BARBA  
DIRECTOR EJECUTIVO (t)

Firma y Sello



INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS  
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 O.S. 094-2018-PCM

|                                |                                     |                  |            |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA | PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA |                  |            |
| SECTOR                         | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO   |                  |            |
| REGION                         | LA LIBERTAD                         | FECHA DE EMISION | 04/02/2019 |
| PERIODO QUE SE INFORMA         | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018         |                  |            |

| N° | NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD                                                                                         | CODIGO UNICO DEL PROYECTO O | COMPONENTE DEL PROYECTO  | CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO) | TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO | PLAZO SEGÚN CONTRATO |                    | EJECUCION    |                    | NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO | NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR | PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                                         |                             |                          |                                      |                                   | FECHA INICIO         | FECHA FINALIZACION | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION |                                                            |                                          |                                      |
| 15 | Descolmatación y encauzamiento de la quebrada La Agonía, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad. | 15                          | Ficha Técnica Definitiva | 131202                               | 15                                | 07/05/2018           | 19/05/2018         | 07/05/2018   | 19/05/2018         | LEON AMAYA MIGUEL HUMBERTO                                 |                                          | 1,955,043.00                         |
|    |                                                                                                                         |                             |                          |                                      | 10                                | 27/10/2018           | 05/11/2018         | 27/10/2018   | 05/11/2018         | AYASTA VALLEJO JOSE MANUEL                                 | -                                        |                                      |
|    |                                                                                                                         |                             | Ejecucion de Actividad   | 131202                               | -                                 | -                    | -                  | -            | -                  | -                                                          | -                                        |                                      |
|    |                                                                                                                         |                             | Supervision              | 131202                               | -                                 | -                    | -                  | -            | -                  | -                                                          | -                                        |                                      |



V° B

**INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

ACTIVIDAD N° 15: Descolmatación y encauzamiento de la quebrada La Agonía, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.

CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

15

| COMPONENTE DEL PROYECTO  | AVANCE FISICO    |                               |                                 |                                | AVANCE FINANCIERO   |                     |                     |                   |                      |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|                          | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA PROGRAMA DA TOTAL | META FISICA EJECUTADA ACUMULADA | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO | PIM 2018            | CERTIFICADO         | COMPROMETIDO        | DEVENGADO AL 2019 | PORCENTAJE DE AVANCE |
| Ficha Técnica Definitiva | UND              | 2                             | 2                               | 100%                           | 22,000.00           | 22,000.00           | 22,000.00           | 22,000.00         | 100.00%              |
| Ejecución de Actividad   | KM               | 11.243                        | -                               | 0%                             | 1,933,043.00        | 1,933,043.00        | 1,933,043.00        | 425.57            | 0.02%                |
| Supervisión              | UND              | -                             | -                               | 0%                             | -                   | -                   | -                   | -                 | -                    |
| <b>TOTAL</b>             |                  |                               |                                 |                                | <b>1,955,043.00</b> | <b>1,955,043.00</b> | <b>1,955,043.00</b> | <b>22,425.57</b>  |                      |



V° B

# INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

| NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD       |                                                                                | ACTIVIDAD N° 15: Descolmatación y encauzamiento de la quebrada La Agonía, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad. |                                                              |                                          |                          |                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD |                                                                                | 15                                                                                                                                       |                                                              |                                          |                          |                            |
| COMPONENTE DEL PROYECTO               | RIESGOS O PROBLEMAS                                                            |                                                                                                                                          | PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR | MODIFICACIONES CONTRACTUALES             |                          |                            |
|                                       | RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACION DE LA INTERVENCION | ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO                                                                                                          |                                                              | AMPLIACIONES DE PLAZO (DIAS CALENDARIOS) | ADICIONALES DE OBRA (S/) | DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/) |
| Ficha Técnica Definitiva              |                                                                                |                                                                                                                                          | 22,000.00                                                    |                                          |                          |                            |

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. PALOMINO BARBA MARCO ANTONIO

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZARZA  
DIRECCION EJECUTIVA

  
ING. MARCO ANTONIO PALOMINO BARBA  
DIRECTOR EJECUTIVO (I)

Firma y Sello

**INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**  
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

|                                |                                     |                  |            |
|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
| NOMBRE DE LA ENTIDAD EJECUTORA | PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA |                  |            |
| SECTOR                         | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO   |                  |            |
| REGION                         | LA LIBERTAD                         | FECHA DE EMISION | 04/02/2019 |
| PERIODO QUE SE INFORMA         | AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018         |                  |            |

| META | NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD                  | CODIGO UNICO DEL PROYECTO O | COMPONENTE DEL PROYECTO | CODIGO UBICACIÓN GEOGRAFICA (CODIGO) | TIEMPO DE IMPLEMENTACION PREVISTO | PLAZO SEGÚN CONTRATO |                    | EJECUCION    |                    | NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR /CONSULTOR DE SER EL CASO | NOMBRE DEL INSPECTOR/SUPERVISOR /MONITOR | PRESUPUESTO BASE DE LA INTERVENCION. |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|      |                                                  |                             |                         |                                      |                                   | FECHA INICIO         | FECHA FINALIZACION | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACION |                                                            |                                          |                                      |
| 25   | Monitoreo y Seguimiento de todas las Actividades | 25                          | Monitoreo y Seguimiento |                                      | 245                               | 01/05/2018           | 31/12/2018         | 01/05/2018   | 31/12/2018         | -                                                          | -                                        | 225,169.00                           |



# **INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTOS EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**

Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

**NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD**

**META 25: Monitoreo y Seguimiento de todas las Actividades**

**CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD**

**000025**

| COMPONENTE DEL PROYECTO | AVANCE FISICO    |                              |                                 |                                | AVANCE FINANCIERO |             |              |                   |                      |
|-------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|----------------------|
|                         | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA PROGRAMADA TOTAL | META FISICA EJECUTADA ACUMULADA | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO | PIM 2018          | CERTIFICADO | COMPROMETIDO | OEVENGADO AL 2019 | PORCENTAJE DE AVANCE |
| Monitoreo y Seguimiento | -                | -                            | -                               | -                              | 225,169.00        | 225,169.00  | 225,169.00   | 213,840.16        | 94.97%               |



**INFORME DE AVANCE DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES PREVISTO EN EL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS**  
 Numeral 6.1 y 6.2 del artículo N° 06 D.S. 094-2018-PCM

| NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD       |                                                                                | META 25: Monitoreo y Seguimiento de todas las Actividades |                                                              |                                          |                          |                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| CODIGO UNICO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD |                                                                                | 25                                                        |                                                              |                                          |                          |                            |
| COMPONENTE DEL PROYECTO               | RIESGOS O PROBLEMAS                                                            |                                                           | PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA/EJECUTOR/PROVEEDOR/CONSULTOR | MODIFICACIONES CONTRACTUALES             |                          |                            |
|                                       | RIESGOS O PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN | ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO                           |                                                              | AMPLIACIONES DE PLAZO (DÍAS CALENDARIOS) | ADICIONALES DE OBRA (S/) | DEDUCTIVOS ACUMULADOS (S/) |
| Monitoreo y Seguimiento               |                                                                                |                                                           |                                                              |                                          |                          |                            |

Apellidos y Nombres de la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora

ING. PALOMINO BARBA MARCO ANTONIO

PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE - ZAÑA  
DIRECCIÓN EJECUTIVA

  
ING. MARCO ANTONIO PALOMINO BARBA  
DIRECTOR EJECUTIVO (R)

Firma y Sello