



INFORME N° 009 - 2019- ING. E.E.O/SGR

A : DARIO MORALES SAAVEDRA
Gerente de Obras

ASUNTO : Información para Actualización de Portal Web Institucional

REFERENCIA : a) OFICIO N° 011-2019-MINAGRI_PEJEZA-DE/GA

FECHA : Yonán, 11 de Febrero 2018

Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y a la vez en atención al documento de la referencia hacer llegar a su despacho la información solicitada por la Gerencia de Administración.

1. OBRA

SEGUNDA ETAPA del PIP "Instalación de Servicios de Medición y Control de Agua para Riego en Infraestructura de Riego Mayor y Menor del Valle Jequetepeque Provincias de Chepén, Pacasmayo y Contumaza; Departamentos de La Libertad y Cajamarca", que está en ejecución.

- Valor Referencial : S/. 4,694,692.89
- Plazo de ejecución : 195 días calendario
 - Inicio de ejecución : 19 de octubre 2017
 - Culminación (programado) : 01-mayo 2018
- Modalidad de ejecución (EPD) : Ejecución Presupuestaria Directa
- Deductivo : S/.144,528.61
- Nuevo Valor Referencial con Deductivo : S/.4,550,164.28
- Ejecutado, según valorización. Técnica : S/.4,436,957.40
- Avance a enero 2019 valorización. Técnica : 97.51 %

- TOTAL Número de medidores programado : 169 Medidores
 - Medidores Tipo RBC : 156
 - Medidores de lectura continua : 13

- Medidores Tipo RBC : 152 Medidores (97.44%)
 - Tipo RBC construidos : 04 (2.56%)
 - Medidores tipo RBC deducidos

- Medidores de Lectura continua : 13 Medidores
 - Medidores lectura continua Instalados : 0.00

- Número de casetas construidas para Medidores de lectura continua programadas : 13 (100%)
 - Casetas Construidas : 11
 - Casetas existentes : 02

El ANEXO N° 01, resume la información solicitada

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

2. ACTIVIDADES.

Mediante D.S. N° 077-2018-EF y R.M N° 168-2018-MINAGRI, el Proyecto Especial Jequetepeque Zaña recibió del Gobierno el encargo de ejecutar 15 actividades, consistente en la descolmatación y protección con roca al volteo en los tramos críticos de los ríos, Chorobal, Huamanzaña, Chao, Chicama y quebrada Retama en Otuzco, en las provincias de Virú, Ascope y Otuzco del Departamento de La Libertad.

Las 12 actividades se concluyeron el año 2018, las mismas que están liquidadas y aprobadas mediante Resolución Directoral. Las actividades restantes se ejecutaran el presente año.

El cuadro denominado ANEXO N° 02, detalla el estado situacional de las 15 actividades.

Es cuanto informo a usted.

.Atentamente



ING. SANTOS GAMEZ REYES
Especialista en ejecución de obras
CIP 27108

Visto Pase a: SECRETARIA.
Para: PROYECTAR OFICIO A G.A.


X ING. DARIO MORALES SAAVEDRA
GERENTE DE OBRAS 13-02-19

12 FEB. 2019

ACTIVIDADES EN EL MARCO INTEGRAL DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS PEJEZA (D.S Nº 077-2018-EF Y R.M. Nº 168-2018-MINAGRI)

UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA
 MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION DIRECTA

Nº	NOMBRE DE ACTIVIDAD	UBICACIÓN POLITICA		BENEFICIARIOS DE DAÑOS EVITADOS			METAS PROGRAMADAS					PERIODO DE EJECUCION (PLAZOS)				METAS EJECUTADAS				SALDO	ESTADO SITUACIONAL
		Dpto / Prov. / Dist.	Sector	SUPERFICIE (Ha)	VIVIENDAS (Nº)	BENEF. (Nº)	FISICAS			FINANCIERAS		PLAZO Progr. (Dias)	Fecha de Inicio real	Fecha de termino real	PLAZO Real Ejecutado (Dias)	FISICO		FINANCIERO			
							DESCRIPCION	PROG. INICIAL FICHA REFERENCIAL (KM)	PROG. FICHA DEFINIVA (KM)	MONTO FICHA DE Referencial (S/.)	MONTO En Ficha Definitiva (S/.)					CANT. (KM)	(%)	(S/.)	(%)		
				19,296.95	1,127	10,997		118.10	123.38	15,349,902.00	14,685,789.00	45.00		31/12/2018		104.03	84.32%	7,726,155.79	50.33%	7,612,417.37	
1	Descolmatación, encauzamiento del río Chorobal, sector Chorobal - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	La Libertad / Viru / Chao	Chorobal	200			Descolmatación y encauce	4.00	4.00	S/ 664,113.00		30.00				0.00	0.00%	S/ 13,000.00	1.96%	651,113.00	Proceso de Selección CANCELADO R.D. Nº 230-2018-MINAGRI-PEJEZA
2	Descolmatación, encauzamiento y protección con roca al volteo en ambas márgenes del río Huamanzafra sector Monte Grande - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	La Libertad / Viru / Chao	Montegrande	1000			Descolmatación y encauce y colocación de roca al volteo	1.50	1.50	S/ 630,046.00	630,046.00	30	20/07/2018	18/08/2018	30	1.50	100.00%	S/ 497,651.30	78.99%	132,394.70	LIQUIDAD APROBADA R.D. Nº 191-2018 MINGRI-PEJEZA
3	Descolmatación, encauzamiento de 6.5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1.0 km del río Huamanzafra, sectores Santa Rita Baja El Rosario - CP Chao, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	La Libertad / Viru / Chao	Santa Rita Baja-Rosario	4000			Descolmatación y encauce y colocación de roca al volteo	6.50	6.50	S/ 714,370.00	714,370.00	30	06/07/2018	14/08/2018	41	7.16	110.15%	S/ 446,470.65	62.50%	267,899.35	LIQUIDAD APROBADA R.D. Nº 240-2018 MINGRI-PEJEZA
4	Descolmatación, encauzamiento de 8,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1.0 km del río Huamanzafra, sectores Piedra Parada - CP San Carlos - CP Chao, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	La Libertad / Viru / Chao	Piedra Parada-CP San Carlos C.P. Chao	3000			Descolmatación y encauce y colocación de roca al volteo	8.50	8.50	S/ 847,615.00	847,615.00	45	01/08/2018	11/09/2018	42	8.50	100.00%	S/ 692,271.65	81.67%	155,343.35	LIQUIDAD APROBADA R.D. Nº 203-2018 MINGRI-PEJEZA
5	Descolmatación, encauzamiento de 3,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,5 km del río Chorobal, sector Palermo - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	La Libertad / Viru / Chao	Palermo	2000			Descolmatación y encauce y colocación de roca al volteo	3.50	3.50	S/ 933,999.00	933,999.00	45	18/07/2018	31/08/2018	45	3.50	100.00%	S/ 708,957.62	75.91%	225,041.38	LIQUIDAD APROBADA R.D. Nº 182-2018 MINGRI-PEJEZA
6	Descolmatación, encauzamiento y conformación de dique con material propio del río Chorobal Sectores El Tizal - Laramie, distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento de La Libertad.	La Libertad / Viru / Chao	El Tizal - Laramie	3000			Descolmatación y encauce	8.20	8.20	S/ 925,375.00	925,375.00	45	12/07/2018	25/08/2018	45	8.42	102.68%	S/ 706,660.56	76.36%	218,714.44	LIQUIDAD APROBADA R.D. Nº 220-2018 MINGRI-PEJEZA
7	Descolmatación, encauzamiento y conformación de dique con material propio del río Chao Sectores Los Médanos - La Bocana, distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento de La Libertad.	La Libertad / Viru / Chao	Los Médanos - La Bocana	800			Descolmatación y encauce	5.00	5.00	S/ 581,169.00	581,169.00	30	05/07/2018	03/08/2018	30	4.91	98.20%	S/ 381,369.68	65.62%	199,799.32	LIQUIDAD APROBADA R.D. Nº 0239-2018 MINGRI-PEJEZA
8	Limpieza descolmatación y protección con roca al volteo en el tramo crítico en el río Chicama, Margen Derecha sector Puente Nazareno, C.U. Magdalena de Cao y Yalpa, distrito de Magdalena de Cao, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	La Libertad / Ascope / Chicama	Nazareno - CU Magdalena de Cao y Yalpa	60	60	236.00	Descolmatación y encauce y colocación de roca al volteo	0.50	0.70	S/ 889,304.00	889,304.00	30	10/07/2018	18/08/2018	40	0.70	100.00%	S/ 689,231.55	77.50%	200,072.45	LIQUIDAD APROBADA R.D. Nº 177-2018 MINGRI-PEJEZA
9	Alquiler de la maquinaria para la limpieza, descolmatación de tramo crítico en la quebrada La Retana -Sector La Retana, distrito y Provincia Otuzco, Departamento La Libertad.	La Libertad / Otuzo / Otuzco	Barrio Retama	20	2500.00		Descolmatación y encauce	1.00	1.00	S/ 183,606.00	183,606.00	30.00	01/06/2018	30/06/2018	30	1.10	110.00%	S/ 57,283.01	31.20%	126,322.99	LIQUIDAD APROBADA R.D. Nº 179-2018 MINGRI-PEJEZA
10	Alquiler de la maquinaria para la limpieza, descolmatación de tramo crítico en la quebrada El Olive -Sector El Olivo, distrito y Provincia Otuzco, Departamento La Libertad.	La Libertad / Otuzo / Otuzco	El Olivo	20	2500.00		Limpieza y descolmatación	0.40	0.40	S/ 80,175.00	80,175.00	30.00	01/06/2018	30/06/2018	30	0.40	100.00%	S/ 41,803.02	52.14%	38,371.98	LIQUIDAD APROBADA R.D. Nº 187-2018 MINGRI-PEJEZA
11	Limpieza y descolmatación de los canales de riego de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Orden; Habitación de Caminos de Vigilancia de acceso, en el Sector Paquico, C.U. La Pampa, distrito de Paján, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	La Libertad / Ascope / Chicama	La Grama, Manco Capac, Los Leones, Macabi, Pancel	637	156	5000	Limpieza y descolmatación	29.50	39.20	S/ 584,921.00	584,921.00	33	10/07/2018	11/08/2018	33	39.20	100.00%	S/ 402,118.73	68.75%	182,802.27	Proceso de Selección CANCELADO R.D. Nº 229-2018-MINAGRI-PEJEZA
12	Limpieza y descolmatación del canal y Bocatoma Reina, Distrito de Casa Grande - Chocope, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	La Libertad / Ascope / Chicama	Chocope	671	761.00		Limpieza y descolmatación	8.50	8.50	S/ 2,490,097.00	2,490,097.00							S/ 17,000.00	0.68%	2,473,097.00	LIQUIDAD APROBADA R.D. Nº 237-2018 MINGRI-PEJEZA
13	Descolmatación, encauzamiento de 6,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,0 km del río Chorobal, sector El Inca- Puente Chao deñitas - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	La Libertad / Viru / Chao	El Inca - C.P. Chao	3000			Descolmatación y encauce y colocación de roca al volteo	6.50	6.50	S/ 909,767.00	909,767.00	45	09/07/2018	22/08/2018	45	6.50	100.00%	S/ 703,568.42	77.34%	206,198.58	LIQUIDAD APROBADA R.D. Nº 221-12018 MINGRI-PEJEZA
14	Descolmatación y encauzamiento del Río Huamanzafra Afluentes	La Libertad / Viru / Chao	Huamanzafra	1500	200		Descolmatación y encauce	25.50	20.88	S/ 2,735,133.00	2,735,133.00	45	30/07/2018	27/08/2018	60	22.14	106.03%	S/ 2,132,503.87	77.97%	602,629.13	Proceso de Selección CANCELADO R.D. Nº 232-2018-MINAGRI-PEJEZA
15	Descolmatación y encauzamiento de la quebrada La Agripi	La Libertad / Viru / Chao	La Agonia	100			Limpieza y descolmatación	9.00	9.00	S/ 1,955,043.00	1,955,043.00	45						S/ 22,425.57	1.15%	1,932,617.43	MONITOREO Y SEGUIMIENTO ACTIVIDADES
Monitoreo y Seguimiento				LA LIBERTAD						S/ 225,169.00	225,169.00		01/05/2018	31/12/2018				S/ 213,840.16	94.97%	11,328.84	

Actividades no Ejecutadas

METAS EJECUTADAS



Caseta para la Instalación de los Limnigrafo

A handwritten signature or mark in blue ink, consisting of a stylized, abstract shape that resembles a signature.



Medidor terminado TOMA 1 TP6 COMUNIDAD