

OBRA EJECUTADA AL 31 DE DICIEMBRE 2017

“INSTALACION DE SERVICIOS DE MEDICION Y CONTROL DE AGUA PARA RIEGO E INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR Y MENOR DEL VALLE JEQUETEPEQUE, PROVINCIA DE CHEPEN, PACASMAYO Y CONTUMAZA, DEPARTAMENTOS DE A LIBERTAD Y CAJAMARCA”.

I. PRIMERA ETAPA (2016-2017)**1. OBRA**

Comprende la Construcción de 133, medidores, distribuidos en las Comisiones de Usuarios siguientes:

- CU CHEPÉN	: 30 medidores
- CU GUADALUPE	: 32 medidores
- CU HUABAL ZAPOTAL	: 12 medidores
- CU LIMONCARRO	: 39 medidores
- <u>CU PUEBLO NUEVO</u>	<u>: 20 medidores</u>
TOTAL	133 Medidores

1.1. Valor referencial	: S/. 3'923,520.65
1.2. Plazo de ejecución	: 5.5 meses (165 días calendarios).
• Inicio de Obra	: 11 de noviembre 2016
• Culminación	: 24 de Abril 2017
1.3. Avance Físico	: 98.50 %
1.4. N° de medidores Construidos	: 131 Medidores
1.5. Deductivo N° 01	: S/. 31,6771.01.
1.6. Recepción de obra	: Etapa concluida, recepcionada y Transferida a la Junta de Usuarios
1.7. Liquidación	: Se halla en la etapa de Conciliación en La Unidad de Tesorería.

2. FINANCIAMIENTO

2.1. Aporte del PEJEZA, 80%	: S/. 3'138,816.52
2.2. Aporte de la Junta de Usuarios 20%	
Costo Total (R.M. N° 710-2009-AG)	: S/. 784,704.13
- Efectivo	: S/. 206,703.90
- Maquinaria y Equipos	: S/. 249,791.15
- Materiales	: S/. 328,209.08
2.3. Para ello firmo un Convenio de Financiamiento y ejecución de obra, Con la Junta de Usuarios.	: El 07-October 2016



II. SEGUNDA TAPA (2017 – 2018)**1. OBRA**

Comprende la construcción de 156 medidores TIPO RBC y 13 Medidores de Lectura continua, distribuidos en las Comisiones de Usuarios siguientes:


- CU. JEQUETEPEQUE	: 05 medidores
- CU. PACANGA	: 39 medidores
- CU SAN JOSE	: 24 medidores
- CU SAN PEDRO	: 23 medidores
- CU TALAMBO	: 40 medidores
- CU. TECAPA	: 15 medidores
- C.U. TOLON	: 10 medidores
TOTAL	156 Medidores

Más, trece medidores de lectura continúa

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1.1. Presupuesto Total 2ª Etapa | : S/. 4'694,692.89 |
| 1.2. Plazo de Ejecución | : 195 días calendario |
| • Inicio de Ejecución | : 19 -10-2017 |
| • Culminación (programado) | : 01-05-2017 |
| 1.3. Valorización Técnica ejecutado acumulado | |
| A diciembre 2017 | : S/. 1'763,415.80 representa 37.56 % |
| 1.4. Valorización Técnica programado acumulado | |
| A diciembre 2017 | : S/. 1'563,606.82 representa 33.31 % |
| 1.5. Número de Medidores Construidos | |
| A febrero 2018 | : 75 Unidades. |
| 1.6. Valorización Financiera Acumulada | : S/. 999,495.94 |
| • Avance Financiero Acumulado | : 21.29% |

2. FINANCIAMIENTO

- | | |
|---|-------------------------|
| 2.1. Aporte del PEJEZA, 80% | : S/. 3'755,754.31 |
| 2.2. Aporte de la Junta de Usuarios 20% del | |
| Costo Total (R.M. N° 710-2009-AG) | : S/. 938,938.58 |
| - Efectivo | : S/. 000.0000 |
| - Maquinaria y Equipos | : S/. 440,670.00 |
| - Materiales | : S/. 498,268.58 |
| 2.3. Para ello firmo un Convenio de | |
| Financiamiento y ejecución de obra, | |
| Con la Junta de Usuarios | : El 04 de octubre 2017 |
| 2.4. Con la Finalidad de viabilizar y facilitar | |
| La ejecución de la obra se suscribió | |
| Una Adenda: | |
| - Adenda N° 01, suscrita el | : 20 de octubre 2017 |





RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS - AÑO 2017


D.S. Nº 235-2017

Enero- Diciembre 2017

Nº	Nombre de la Actividad	Ubicación			Sub actividad	Metas			Monto de la Inversión		Beneficiarios		Intervención Socializada	Fuentes de Financiamiento	Estado
		Departamento	Provincia	Distrito		Sector	Meta Programada (Um.)	Ejecución Acumulada	Ejecución Acumulada (Eti. %)	Monto Inicial (Eti. S/.)	Monto Actualizado (Eti. S/.)	Superficie (Hectáreas)			
1	Descolmatación de canales y enrocado al volcero en protección de tramo crítico margen derecho Río Saniá, Sector Tanguchte	LA LIBERTAD	ASCOPE	Yauca	Tanguchte	1.00	0.42	42.0	240,569.45	240,569.45	460.00	160.00	01 Recursos Ordinarios	SE HA DADO INICIO CON FECHA 15-12-17 AUN EN EJECUCION. DS Nº 235-2017-EF	
4	Limpieza y Descolmatación de los canales de riego de Primer Orden, Segundo Orden y Cuarto Orden en el sector Magdalena de Cao, C.U. Magdalena de Cao y Yalpa, distrito de Chocope, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	LA LIBERTAD	ASCOPE	GRANDE CASA GRANDE	Magdalena de Cao	29.00	19.60	67.6	774,064.00	774,064.00	290.00	4,500.00	03 Recursos Ordinarios	SE DIO INICIO A LA ACTIVIDAD EL DIA 30-11-17 AUN EN EJECUCION. DS Nº 235-2017-EF	
5	Limpieza y Descolmatación de los canales en el sector Pampas de Jaguey, C.U. Sausai, distrito de Chicama, provincia de Ascope, departamento de La Libertad	LA LIBERTAD	ASCOPE	ASCOPE	Pampas de Jaguey	4.60	1.01	21.9	120,995.17	120,995.17	200.00	198.00	03 Recursos Ordinarios	SE DIO INICIO A LA ACTIVIDAD EL DIA 30-11-17 Y HA SIDO CONCLUIDA CON FECHA 14-12-2017 Y RECEPCIONADA CON FECHA 27-12-17 SE EJECUTA 1.037 M PUESTO QUE 3.583 M YA SE ENCONTRABAN EJECUTADOS POR LOS USUARIOS. ESTO DADO EL INTERVALO DE TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA FECHA DE ELABORADA LA FICHA TECNICA Y EL INICIO DE SU EJECUCION. DS Nº 235-2017-EF	
6	Limpieza y descolmatación del canal y Bocanoria Pampas de Jaguey, Distrito de Chicama, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	LA LIBERTAD	ASCOPE	CHICAMA	Sausai	2.30	2.74	119.1	411,870.00	411,870.00	290.00	84.00	01 Recursos Ordinarios	SE DIO INICIO A LA ACTIVIDAD EL DIA 30-11-17 Y HA SIDO CONCLUIDA CON FECHA 20-12-2017 Y RECEPCIONADA CON FECHA 27-12-17. DS Nº 235-2017-EF	
8	Limpieza y descolmatación de los canales de riego de Primer Orden, Segundo Orden y Cuarto Orden ; Habilitación de Caminos de Vigilancia y vías de acceso, en el Sector Roma, C.U. Magdalena de Cao y Yalpa, Distrito de Chocope, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	LA LIBERTAD	ASCOPE	CASA GRANDE	Sintun, Chocope, Chicla, Grande	11.40	12.50	109.5	343,784.00	343,784.00	300.00	1,250.00	01 Recursos Ordinarios	SE DIO INICIO A LA ACTIVIDAD EL DIA 30-11-17 AUN EN EJECUCION. DS Nº 235-2017-EF	
9	Limpieza y Descolmatación de los canales de primer, segundo, tercer y cuarto orden en el sector Ascope, C.U. Ascope, distrito de Ascope, provincia de Ascope, departamento de la Libertad.	LA LIBERTAD	ASCOPE	ASCOPE	Ascope	0.25	0.0	0.0	17,249.00	17,249.00	152.04	65.00	01 Recursos Ordinarios	SE HA HECHO LA ENTREGA DE TERRENO EL DIA 26-12-17, ESTA INMERSA CON ACT 23.24 Y 25 EN 30 DIAS PARA EJECUCION DE FORMA SUCESIVA SEGUN LO DISPUESTO POR LOS ING RESPONSABLES DE LA EJECUCION. DS Nº 235-2017-EF	
10	Limpieza y descolmatación de los canales de primer, segundo, tercer y cuarto orden en el sector Facala, C.U. Ascope, distrito de Ascope, provincia de Ascope, departamento de la Libertad.	LA LIBERTAD	ASCOPE	ASCOPE	Facala	6.07	0.0	0.0	260,488.00	260,488.00	2,357.40	566.00	01 Recursos Ordinarios	EL OSCE SE HA PRONUNCIADO DANDO COMO CONSEJO A SALAZAR ATALAYA PARA SERVICIO DE MAQUINARIA, PLAZO HASTA EL 11-01-18 PARA FIRMA DE CONTRATO POR SERVICIO DE MAQUINARIA SEGUN LOS COORDINADO CON AREA DE ABASTECIMIENTOS. DS Nº 235-2017-EF	
12	Limpieza y Descolmatación de los Canales de Riego de Primer Orden, Segundo orden, Tercer orden y Cuarto orden en el sector Chicama, C.U. Sausai, Distrito de Chicama, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	LA LIBERTAD	ASCOPE	CHICAMA	Chicama	12.00	0.40	3.3	345,836.00	345,836.00	779.03	1,116.00	01 Recursos Ordinarios	SE DIO INICIO A LA ACTIVIDAD EL DIA 27-12-17 AUN EN EJECUCION. DS Nº 235-2017-EF	
13	Limpieza, descolmatación de los canales de Riego de Primer Orden, Segundo Orden, Tercer Orden, Cuarto Orden en el Sector Salmar - Quemazon, Distrito de Chicama, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	LA LIBERTAD	ASCOPE	CHICAMA	Salmar - Quemazon	19.00	0.50	2.6	391,572.00	391,572.00	511.65	150.00	01 Recursos Ordinarios	SE DIO INICIO A LA ACTIVIDAD EL DIA 27-12-17 AUN EN EJECUCION. DS Nº 235-2017-EF	




14	Limpieza y Descolmatación del Canal de Derivación Saliner, C.U. Sausal Distrito de Chicama, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad.	LA LIBERTAD	ASCOPE	CHICAMA GRANDE	Sausal	Limpieza y descolmatación	4.25	2.49	58.5	110,900.00	110,900.00	890.00	183.00	03 Fomento El Niño	01 Recursos Ordinarios	SE DIO INICIO A LA ACTIVIDAD EL DIA 27-12-17 AUN EN EJECUCION. DS N° 235-2017-EF
15	Limpieza y Descolmatación del canal de Derivación Cartavio, C.U. (Santiago de Cao, Distrito de Chicama - Santiago de Cao, Provincia de Ascope, Departamento de la Libertad.	LA LIBERTAD	ASCOPE	CHICAMA GRANDE	Cartavio	Limpieza y descolmatación	15.00	15.10	100.7	291,470.00	291,470.00	6,986.72	324.00	03 Fomento El Niño	01 Recursos Ordinarios	SE HA DADO INICIO EL DIA 30-11-17 Y SE HA CONCLUIDO LA ACTIVIDAD EL DIA 29-12-2017. DS N° 235-2017-EF
16	Descolmatación del Canal de Derivación Chicamita, C.U. Sausal, Distrito de Chicama, Provincia de Ascope, Departamento de la Libertad.	LA LIBERTAD	ASCOPE	CHICAMA GRANDE	Sausal	Limpieza y descolmatación	4.28	5.02	117.3	145,060.00	145,060.00	3,361.00	130.00	03 Fomento El Niño	01 Recursos Ordinarios	SE DIO INICIO A LA ACTIVIDAD EL DIA 07-12-17 Y HA SIDO CONCLUIDA CON FECHA 21-12-2017 Y RECEPCIONADA CON FECHA 27-12-17. DS N° 235-2017-EF
17	Limpieza y Descolmatación del canal de Derivación Chiclin C.U. (Santiago de Cao, Distrito de Chicama, Provincia de Ascope, Departamento de la Libertad.	LA LIBERTAD	ASCOPE	CHICAMA GRANDE	Chiclin	Limpieza y descolmatación	6.00	6.05	100.6	144,080.00	144,080.00	4,905.69	356.00	03 Fomento El Niño	01 Recursos Ordinarios	SE HA DADO INICIO EL DIA 30-11-17 Y SE HA CONCLUIDO LA ACTIVIDAD EL DIA 14-12-2017 Y RECEPCIONADA CON FECHA 27-12-17. DS N° 235-2017-EF
18	Descolmatación del Canal de Derivación Roma, C.U. Magdalena de Cao y Yalpa, Distrito de Casa Grande - Chocope, Provincia de Ascope, Departamento de la Libertad.	LA LIBERTAD	ASCOPE	CASA GRANDE	Chocope	Limpieza y descolmatación	21.00	17.00	81.0	348,090.00	348,090.00	11,585.10	3,044.00	03 Fomento El Niño	01 Recursos Ordinarios	SE DIO INICIO A LA ACTIVIDAD EL DIA 07-12-17 AUN EN EJECUCION. DS N° 235-2017-EF
19	Descolmatación del Canal de Derivación Facala C.U. Ascope Casagrande, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad.	LA LIBERTAD	ASCOPE	ASCOPE-CASA GRANDE	Ascope	Limpieza y descolmatación	17.00		0.0	467,300.00	467,300.00	10,575.00	505.00	03 Fomento El Niño	01 Recursos Ordinarios	EL OSCE SE HA PRONUNCIADO DANDO COMO COMETIDO A SALAZAR ATALAYA PARA SERVICIO DE MAQUINARIA, PLAZO HASTA EL 11-01-18 PARA FIRMA DE CONTRATO POR SERVICIO DE MAQUINARIA SEGUN LOS COORDINADO CON AREA DE ABASTECIMIENTOS. DS N° 235-2017-EF
20	Descolmatación del Canal de Derivación La Baranca - Plan II C.U. (Sausal Distrito de Chicama, Provincia de Ascope, Departamento de la Libertad	LA LIBERTAD	ASCOPE	CHICAMA GRANDE	Sausal	Limpieza y descolmatación	6.00		0.0	180,607.00	180,607.00	2,041.35	45.00	03 Fomento El Niño	01 Recursos Ordinarios	EL OSCE SE HA PRONUNCIADO DANDO COMO COMETIDO A SALAZAR ATALAYA PARA SERVICIO DE MAQUINARIA, PLAZO HASTA EL 11-01-18 PARA FIRMA DE CONTRATO POR SERVICIO DE MAQUINARIA SEGUN LOS COORDINADO CON AREA DE ABASTECIMIENTOS. DS N° 235-2017-EF
22	Descolmatación del Canal de Derivación Pailán C. U. Pailán, Distrito de Pailán, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad.	LA LIBERTAD	ASCOPE	PAIJAN	Pailán	Limpieza y descolmatación	8.00	0.40	5.0	280,960.00	280,960.00	10,907.13	1,341.00	03 Fomento El Niño	01 Recursos Ordinarios	SE HADADO INICIO CON FECHA 27-12-17 AUN EN EJECUCION. DS N° 235-2017-EF
23	Descolmatación de los Canales de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto orden del canal de Derivación Tesoro, C.U. Ascope, Distrito de Ascope, Provincia de Ascope, Departamento de la Libertad.	LA LIBERTAD	ASCOPE	ASCOPE	Ascope	Limpieza y descolmatación	4.50	0.50	11.1	219,391.00	219,391.00	536.78	124.00	03 Fomento El Niño	01 Recursos Ordinarios	SE HA HECHO LA ENTREGA DE TERRENO EL DIA 26-12-17, ESTA INMERSA CON ACT 09.24 Y 25 EN 30 DIAS, DE LAS CUATRO ESTA HA INICIADO PRIMERO. DS N° 235-2017-EF
24	Descolmatación de los Canales de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto orden del canal de Derivación Ascope, Distrito de Ascope, Provincia de Ascope, Departamento de la Libertad.	LA LIBERTAD	ASCOPE	ASCOPE	Ascope	Limpieza y descolmatación	2.95		0.0	75,312.00	75,312.00	247.45	107.00	03 Fomento El Niño	01 Recursos Ordinarios	SE HA HECHO LA ENTREGA DE TERRENO EL DIA 26-12-17, ESTA INMERSA CON ACT 09.23 Y 25 EN 30 DIAS PARA EJECUCION. DS N° 235-2017-EF
25	Descolmatación de los Canales de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto orden del canal de Derivación Facala, Distrito de Ascope, Provincia de Ascope, Departamento de la Libertad	LA LIBERTAD	ASCOPE	ASCOPE-CASA GRANDE	Ascope - Casa Grande	Limpieza y descolmatación	3.00		0.0	102,153.00	102,153.00	2,357.40	586.00	03 Fomento El Niño	01 Recursos Ordinarios	SE HA HECHO LA ENTREGA DE TERRENO EL DIA 26-12-17, ESTA INMERSA CON ACT 09.23 Y 25 EN 30 DIAS PARA EJECUCION. DS N° 235-2017-EF
										5,282,640.82	5,281,640.82	66,723.74	13,890.00			



RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS - AÑO 2017
D.S. N° 140-2017

(Enero - Diciembre 2017)

N°	Nombre de la Actividad	Ubicación			Sub actividad	Metas			Monto de la Inversión		Beneficiarios		Intervención Esencial	Fuentes de Financiamiento	Detalle de Observaciones
		Departamento	Provincia	Distrito		Sector	Metas Programada (Nº)	Ejecución Acumulada	Recursos Asignados (En S/.)	Monto Actualizado (En S/.)	Superiores (Hectáreas)	Familias (Personas)			
9	Encausamiento, limpieza y descolmatación de la quebrada Cupisnique, sector Cerro Chicho	LA LIBERTAD	PACASMAYO	SAN PEDRO DE LLANO	Amatuta, Ontena de Lloc, El Ayllu, Cacahu	Sierra, Caserio	6.00	6.40	106.7	972,800.13	972,800.13	368	03 Fenómeno El Niño	01 Recursos Ordinarios	TERMINADO, LIQUIDADO Y CONCILIADO CON CIERRE MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 111-2017-MINAGRI-PEJEA/DE de fecha 05 de Octubre del 2017 con informe de cierre. DS N° 140-2017-EF
11	Limpieza, descolmatación y entrocado al volteo de protección de tramo crítico en el río Chicama, sector Alhualpa, distrito de Chicama, provincia de Ascope, departamento de La Libertad.	LA LIBERTAD	ASCOPE	CHICAMA	Guemazen	Guemazen	0.50	0.50	100.0	610,152.00	610,152.00	44	03 Fenómeno El Niño	01 Recursos Ordinarios	TERMINADO, LIQUIDADO Y CONCILIADO CON CIERRE MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 138-2017-MINAGRI-PEJEA/DE de fecha 23 de Octubre del 2017 con informe de cierre. DS N° 140-2017-EF
12	Limpieza, descolmatación y entrocado al volteo de protección de tramo crítico en el río Chicama, margen izquierda aguas abajo del puente Careaga, distrito de Chicama, provincia de Ascope, departamento de La Libertad.	LA LIBERTAD	ASCOPE	CHICAMA	Chicama	Chicama	0.50	0.50	100.0	610,152.00	610,152.00	44	03 Fenómeno El Niño	01 Recursos Ordinarios	TERMINADO, LIQUIDADO Y CONCILIADO CON CIERRE MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 136-2017-MINAGRI-PEJEA/DE de fecha 23 de Octubre del 2017 con informe de cierre. DS N° 140-2017-EF
14	Limpieza y descolmatación de la bocatoma Ascope y el canal de derivación, ubicado en el distrito de Ascope, provincia de Ascope, departamento de La Libertad	LA LIBERTAD	ASCOPE	CASA GRANDE	Ascope	Ascope	15.05	15.05	100.0	769,011.00	769,011.00	74	03 Fenómeno El Niño	01 Recursos Ordinarios	TERMINADO, LIQUIDADO Y CONCILIADO CON CIERRE MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 135-2017-MINAGRI-PEJEA/DE de fecha 25 de Octubre del 2017 con informe de cierre. DS N° 140-2017-EF
15	Limpieza y descolmatación del canal y Bocatoma Carnavio, Distrito de Chicama - Santiago de Cao, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	LA LIBERTAD	ASCOPE	CHICAMA-SANTIAGO DE CAO	Carlavio	Carlavio	13.00	13.00	100.0	1,029,640.00	861,617.00	81	03 Fenómeno El Niño	01 Recursos Ordinarios	TERMINADO, LIQUIDADO Y CONCILIADO CON CIERRE MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 132-2017-MINAGRI-PEJEA/DE de fecha 11 de Octubre del 2017 con informe de cierre. DS N° 140-2017-EF
16	Limpieza y descolmatación del canal y Bocatoma Chicama, Distrito de Chicama, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	LA LIBERTAD	ASCOPE	CHICAMA	Sausal	Sausal	12.50	12.50	100.0	925,330.00	661,617.00	130	03 Fenómeno El Niño	01 Recursos Ordinarios	TERMINADO, LIQUIDADO Y CONCILIADO CON CIERRE MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 112-2017-MINAGRI-PEJEA/DE de fecha 05 de Octubre del 2017 con informe de cierre. DS N° 140-2017-EF
17	Limpieza y descolmatación del canal y Bocatoma Chicla, Distrito de Chicama, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	LA LIBERTAD	ASCOPE	CHICAMA	Chicla	Chicla	6.50	6.54	100.6	823,565.00	661,616.00	74	03 Fenómeno El Niño	01 Recursos Ordinarios	TERMINADO, LIQUIDADO Y CONCILIADO CON CIERRE MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 135-2017-MINAGRI-PEJEA/DE de fecha 18 de Octubre del 2017 con informe de cierre. DS N° 140-2017-EF
18	Limpieza y descolmatación de la Bocatoma, Canal de Derivación Barranca - Plan II, C.U. Sausal, distrito de Chicama, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	LA LIBERTAD	ASCOPE	CHICAMA	Sausal	Sausal	4.95	5.05	102.0	809,336.67	591,215.00	45	03 Fenómeno El Niño	01 Recursos Ordinarios	TERMINADO, LIQUIDADO Y CONCILIADO CON CIERRE MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 137-2017-MINAGRI-PEJEA/DE de fecha 23 de Octubre del 2017 con informe de cierre. DS N° 140-2017-EF
19	Limpieza y descolmatación de la Bocatoma, Canal de Derivación Magdalena de Cao, C.R. Magdalena de Cao y Yalpa, distrito de Casa Grande - Chocope, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	LA LIBERTAD	ASCOPE	CASA GRANDE-CHOCOPE	Casa Grande Chocope	Casa Grande Chocope	20.20	20.20	100.0	1,889,430.78	1,306,556.00	392	03 Fenómeno El Niño	01 Recursos Ordinarios	TERMINADO, LIQUIDADO Y CONCILIADO CON CIERRE MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 131-2017-MINAGRI-PEJEA/DE de fecha 14 de Octubre del 2017 con informe de cierre. DS N° 140-2017-EF
20	Descolmatación, encausamiento del río Chorobal, sector Pampa Colorada - Distrito de Cao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	LA LIBERTAD	ASCOPE	CASA GRANDE-CHOCOPE	Casa Grande Chocope	Casa Grande Chocope	2.40	2.40	100.0	337,736.00	332,930.00	40	03 Fenómeno El Niño	01 Recursos Ordinarios	TERMINADO, LIQUIDADO Y CONCILIADO CON CIERRE MEDIANTE RESOLUCION DIRECTORAL N° 155-2017-MINAGRI-PEJEA/DE de fecha 23 de Noviembre del 2017 con informe de cierre. DS N° 140-2017-EF



21	Descolmatación, encauzamiento de la quebrada Trunfumo sector Santa Rita - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento de Libertad	LA LIBERTAD	ASCOPE	CASA GRANDE	CHOCOPÉ	CASA GRANDE	Descolmatación y encauzamiento	1.50	1.50	100.0	114,019.00	113,045.00	60.0	25	03 Fenómeno El Niño	01 Recursos	TERMINADO, LIQUIDADO Y CONCILIADO CON CIERRE MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 154-2017-MINAGRI-PEJZA/DE de fecha 23 de Noviembre del 2017 con informe de cierre. DS N° 140-2017-EF
22	Limpieza, descolmatación y protección con roca al volteo en el tramo crítico en el río Chicama, Margen Derecha en el Frente Victoria - Sector Cenizas, C.U. Magdalena de Cao y Yalpa, distrito de Casa Grande, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	LA LIBERTAD	ASCOPE	CASA GRANDE	CHOCOPÉ	CASA GRANDE	Protección con rocas al volteo	0.50	0.50	100.0	664,060.00	624,648.25	1.0	22	03 Fenómeno El Niño	01 Recursos	TERMINADO, LIQUIDADO Y CONCILIADO CON CIERRE MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 156-2017-MINAGRI-PEJZA/DE de fecha 27 de Noviembre del 2017 con informe de cierre. DS N° 140-2017-EF
23	Limpieza, descolmatación y protección con roca al volteo en el tramo crítico en el río Chicama, Atahuatpa Margen Izquierda, C.U. Sausal, distrito de Chicama, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	LA LIBERTAD	ASCOPE	CASA GRANDE	CHOCOPÉ	CASA GRANDE	Protección con rocas al volteo	0.50	0.50	100.0	664,060.00	610,152.00	5.0	40	03 Fenómeno El Niño	01 Recursos	TERMINADO, LIQUIDADO Y CONCILIADO CON CIERRE MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 151-2017-MINAGRI-PEJZA/DE de fecha 23 de Noviembre del 2017 con informe de cierre. DS N° 140-2017-EF
24	Limpieza, descolmatación y enrocado al volteo de protección de tramo crítico en el río Chicama, margen izquierda sector Atahuatpa II, distrito de Chicama, provincia de Ascope, departamento de La Libertad	LA LIBERTAD	ASCOPE	CASA GRANDE	CHOCOPÉ	CASA GRANDE	Descolmatación y Protección con rocas al volteo	0.50	0.50	100.0	610,152.00	610,152.00	15.0	42	03 Fenómeno El Niño	01 Recursos	TERMINADO, LIQUIDADO Y CONCILIADO CON CIERRE MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 152-2017-MINAGRI-PEJZA/DE de fecha 23 de Noviembre del 2017 con informe de cierre. DS N° 140-2017-EF
											10,626,633.58	9,135,663.38	31,854.1	1,421			

