



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Yonán, 22 de abril de 2019

OFICIO N°188-2019-MINAGRI-PEJEZA-DE/GO

Señor CPC:  
**PEDRO SUCLUPE LLAUCE.**  
Gerente de Administración  
Proyecto Especial Jequetepeque Zaña  
Presente.-



**ASUNTO :** Información para actualizar el Portal Web Institucional

**REF. :** a) Oficio Múltiple N° 021-2019-MINAGRI-PEJEZA-DE/GA  
b) Informe N° 017-2019-RCB/C.T.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente, asimismo en atención al documento de la referencia a), en el cual solicita información correspondiente a la Gerencia de Obras, para la actualización del Portal Web Institucional; al respecto hago llegar el Informe de la referencia b), correspondiente a las Actividades del D.S. N° 077-2018-EF, de la Obra de Medidores II Etapa y de las Actividades que el PEJEZA ha ejecutado, en el año 2018, conforme se describen en los cuadros que se adjuntan, en cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 27806, "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública"

Es propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente.

**ING. ANGEL M. PEREZ SANTA CRUZ**  
Gerente de Obras



c. c.: Archivo

CUT: 3008 -- 2019

**Visto Pase a:** Sr. Piccini  
**Para:** Registrar en portal web

Camp. Gallito Ciego, 17 de Abril 2019

**INFORME N° 017 – 2019 – RCB/C.T.**

**A** : Ing. Darío Morales Saavedra  
Jefe de División de Supervisión de Obras

**ASUNTO** : Información de obras y actividades año 2018

**REFERENCIA** : OFICIO MULTIPLE N° 021-2019-MINAGRI-PEJEZA-DE/GA



Mediante el presente lo saludo cordialmente y a la vez en atención del documento de la referencia, que pide información referente, a obras y proyectos ejecutados en el año 2018.

En tal sentido, alcanzo la información, respecto a Actividades que el PEJEZA, ha ejecutado en el año 2018, correspondiente a las actividades del D.S. N° 077-2018-EF y la Obra de Instalación de medidores de agua para riego, en el sistema mayor y menor del valle Jequetepeque- II Etapa, conforme se describe, en el cuadro adjunto.

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente:

Ing. Reynaldo Campos Barrios  
Coordinador Técnico



Visto Pase a: Secretaría Proyección Oficina  
Para: G.A.

**17 ABR. 2019** ING. ANGEL MIGUEL PEREZ SANTA CRUZ  
GERENTE DE OBRAS





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoProyecto Especial  
Jequetepeque - Zaña

## ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS 2018, PEJEZA (DS N° 077-2018-EF, RM N°168-2018-MINAGRI)


UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE

ZAÑA

MES: DICIEMBRE 2018

REPORTE AL: 03/04/2019

N°	NOMBRE DE ACTIVIDAD	UBICACIÓN POLITICA		BENEFICIARIOS DE DAÑOS EVITADOS			METAS PROGRAMADAS		PERIODO DE EJECUCION (PLAZOS)				METAS EJECUTADAS				SALDO		ESTADO SITUACIONAL	
		Dpto / Prov. / Dist.	Sector	SUPERFICIE (Ha)	VIVIENDAS (N°)	FAMILIAS (N°)	FSICAS		FINANCIERAS (S/.)	Prog (Dias)	Fecha de Inicio	Fecha de termino real	Ejec. Real (Dias)	FISICO		FINANCIERO		(S/.)		(%)
							DESCRIPCION	CANT. (KM)						CANT.	(%)	(S/.)	(%)			
				19,596.95	1,767.00	10,997.00		123.38	S/. 15,349,902	60	01/06/2018	31/12/2018		104.03	84.31%	7,732,961.63	50.38%	7,616,940.37	49.62%	
1	Descolmatación, encauzamiento del río Chorobal, sector Chorobal	La Libertad / Viru / Chao	Chorobal	200			Descolmatación y encauce	4.00	664,113.00	30				0.00	0.00%	13,000.00	1.96%	651,113.00	98.04%	PASO AL 2019 CON D.S. N° 037-2019-EF (NO SE EJECUTARA SE INFORMO AL MINAGRI OFICIO N° 155-2019-MINAGRI-PEJEZA-DE)
2	Descolmatación, encauzamiento y protección con roca al volteo en ambas márgenes del río Huamanzaña sector Monte Grande - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	La Libertad / Viru / Chao	Monte grande	1,000.0			Descolmatación y encauce y colocación de roca al volteo	1.50	630,046.00	30	20/07/2018	18/08/2018	30	1.50	100.00%	497,651.30	78.99%	132,394.70	21.01%	TERMINADA, LIQUIDACION APROBADA R.D.N° 191.2018 .MINAGRI-PEJEZA/DE
3	Descolmatación, encauzamiento de 6,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,0 km del río Huamanzaña, sectores Santa Rita Baja - El Rosario - CP Chao, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	La Libertad / Viru / Chao	Santa Rita Baja-Rosario	4,000	640		Descolmatación y encauce y colocación de roca al volteo	6.50	714,370.00	30	05/07/2018	14/08/2018	41	7.16	110.19%	446,470.65	62.50%	267,899.35	37.50%	TERMINADA, LIQUIDACION APROBADA R.D.N° 240.2018 .MINAGRI-PEJEZA/DE
4	Descolmatación, encauzamiento de 8,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,0 km del río Huamanzaña, sectores Piedra Parada - CP San Carlos - CP Chao, Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	La Libertad / Viru / Chao	Piedra Parada-CP San Carlos-C.P. Chao	3,000			Descolmatación y encauce y colocación de roca al volteo	8.50	847,615.00	45	01/08/2018	11/09/2018	42	8.50	100.00%	692,271.65	81.67%	155,343.35	18.33%	TERMINADA, LIQUIDACION APROBADA R.D.N° 203.2018 .MINAGRI-PEJEZA/DE
5	Descolmatación, encauzamiento de 3,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,5 km del río Chorobal, sector Palermo - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	La Libertad / Viru / Chao	Palermo	2,000			Descolmatación y encauce y colocación de roca al volteo	3.50	933,999.00	45	18/07/2018	31/08/2018	45	3.50	100.00%	708,957.62	75.91%	225,041.38	24.09%	TERMINADA, LIQUIDACION APROBADA R.D.N° 182.2018 .MINAGRI-PEJEZA/DE
6	Descolmatación, encauzamiento y conformación de dique con material propio del río Chorobal Sectores El Tizal - Laramie, distrito de Chao, provincia de Viru, Departamento de La Libertad.	La Libertad / Viru / Chao	El Tizal - Laramie	3,000			Descolmatación y encauce	8.20	925,375.00	45	12/07/2018	25/08/2018	45	8.42	102.68%	706,660.56	76.36%	218,714.44	23.64%	TERMINADA, LIQUIDACION APROBADA R.D.N° 220.2018 MINAGRI-PEJEZA/DE





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura y RiegoProyecto Especial  
Jequetepeque - Zaña

## ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS 2018, PEJEZA (DS N° 077-2018-EF, RM N°168-2018-MINAGRI)

UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE

ZAÑA

MES: DICIEMBRE 2018

REPORTE AL: 03/04/2019

Nº	NOMBRE DE ACTIVIDAD	UBICACIÓN POLITICA		BENEFICIARIOS DE DAÑOS EVITADOS			METAS PROGRAMADAS			PERIODO DE EJECUCION (PLAZOS)				METAS EJECUTADAS				SALDO		ESTADO SITUACIONAL
		Dpto / Prov. / Dist.	Sector	SUPERFICIE (Ha)	VIVIENDAS (Nº)	FAMILIAS (Nº)	FSICAS		FINANCIERAS (S./.)	Prog (Días)	Fecha de Inicio	Fecha de termino real	Ejec. Real (Días)	FISICO		FINANCIERO		(S./.)	(%)	
							DESCRIPCION	CANT. (KM)						CANT.	(%)	(S./.)	(%)			
7	Descolmatación, encauzamiento y conformación de dique con material propio del río Chao Sectores Los Médanos - La Bocana, distrito de Chao, provincia de Viru, Departamento de La Libertad.	La Libertad / Viru / Chao	Los Medanos - La Bocana	800			Descolmatación y encauce	5.00	581,169.00	30	05/07/2018	03/08/2018	30	4.91	98.20%	381,369.68	65.62%	199,799.32	34.38%	TERMINADA, LIQUIDACION APROBADA R.D.N° 186-2018 .MINAGRI-PEJEZA/DE
8	Limpieza, descolmatación y protección con roca al volteo en el tramo crítico en el río Chicama, Margen Derecha sector Fuente Nazareno, C.U. Magdalena de Cao y Yalpa, distrito de Magdalena de Cao, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	La Libertad / Ascope/Magdalena de Cao	Nazareno - CU Magdalena de Cao y Yalpa	60	60	236	Descolmatación y encauce y colocación de roca al volteo	0.70	889,304.00	30	10/07/2018	18/08/2018	40	0.70	100.00%	689,231.55	77.50%	200,072.45	22.50%	TERMINADA, LIQUIDACION APROBADA R.D.N° 0239-2018 .MINAGRI-PEJEZA/DE
9	Alquiler de la maquinaria para la limpieza, descolmatación de tramo crítico en la quebrada La Retama - Sector La Retama, distrito y Provincia Otuzco, Departamento La Libertad.	La Libertad / Otuzco / Otuzco	Barrio Retama		20	2,500	Descolmatación y encauce	1.00	183,606.00	30	01/06/2018	30/06/2018	30	1.10	110.00%	57,283.01	31.20%	126,322.99	68.80%	TERMINADA, LIQUIDACION APROBADA R.D.N° 177-2018 .MINAGRI-PEJEZA/DE
10	Alquiler de la maquinaria para la limpieza, descolmatación de tramo crítico en la quebrada El Olivo - Sector El Olivo, distrito y Provincia Otuzco, Departamento La Libertad.	La Libertad / Otuzco / Otuzco	El Olivo		20	2,500	Limpieza y descolmatación	0.40	80,175.00	30	01/06/2018	30/06/2018	30	0.40	100.00%	41,803.02	52.14%	38,371.98	47.86%	TERMINADA, LIQUIDACION APROBADA R.D.N° 179-2018 .MINAGRI-PEJEZA/DE
11	Limpieza y descolmatación de los canales de riego de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Orden; Habilitación de Caminos de Vigilancia de acceso, en el Sector Puquio, C.U. La Pampa, distrito de Paján, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	La Libertad / Ascope/Paján	La Grama, Manco Capac, Los Leones, Macabi, Pancal	936.95	156	5,000	Limpieza y descolmatación	39.20	584,921.00	33	10/07/2018	11/08/2018	33	39.20	100.00%	402,118.73	68.75%	182,802.27	31.25%	TERMINADA, LIQUIDACION APROBADA R.D.N° 187-2018 .MINAGRI-PEJEZA/DE
12	Limpieza y descolmatación del canal y Bocatoma Roma, Distrito de Casa Grande - Chocope, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	La Libertad / Ascope / Casa Grande-Chocope	Chocope		671	761	Limpieza y descolmatación	8.50	2,490,097.00	60				8.00	0.00%	17,000.00	0.68%	2,473,097.00	99.32%	PASO AL 2019 CON D.S. N° 037-2019-EF (NO SE EJECUTARA SE INFORMO AL MINAGRI OFICIO N° 154-2019-MINAGRI-PEJEZA-DE)





PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego

Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña

ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCION CON CAMBIOS 2018, PEJEZA (DS N° 077-2018-EF, RM N°168-2018-MINAGRI)

UNIDAD EJECUTORA: PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

MES: DICIEMBRE 2018

REPORTE AL: 03/04/2019

Nº	NOMBRE DE ACTIVIDAD	UBICACIÓN POLITICA		BENEFICIARIOS DE DANOS EVITADOS			METAS PROGRAMADAS		PERIODO DE EJECUCION (PLAZOS)				METAS EJECUTADAS				SALDO		ESTADO SITUACIONAL	
		Dpto / Prov. / Dist.	Sector	SUPERFICIE (Ha)	VIVIENDAS (Nº)	FAMILIAS (Nº)	FSICAS		FINANCIERAS (S/.)	Prog (Dias)	Fecha de Inicio	Fecha de termino real	Ejec. Real (Dias)	FISICO		FINANCIERO		(S/.)		(%)
							DESCRIPCION	CANT. (KM)						CANT.	(%)	(S/.)	(%)			
13	Descolmatación, encauzamiento de 6,5 km y protección con roca al volteo en ambas márgenes en 1,0 km del río Chorobal, sector El Inca- Puente Chao - delicias - Distrito de Chao, provincia de Virú, Departamento La Libertad.	La Libertad / Viru / Chao	El Inca - C.P. Chao	3,000			Descolmatacion y encauce y colocacion de roca al volteo	6.50	909,767.00	45	09/07/2018	22/08/2018	45	6.50	100.00%	703,568.42	77.34%	206,198.58	22.66%	TERMINADA, LIQUIDACION APROBADA R.D.N° 237-2018 .MINAGRI-PEJEZA/DE
14	Descolmatación y encauzamiento del Río Huamanzaña y Afuentes	La Libertad / Viru / Chao	Huamanzaña	1500	200		Descolmatacion y encauce	20.88	2,735,133.00	45	30/07/2018	27/09/2018	60	22.14	106.02%	2,132,503.87	77.97%	602,629.13	22.03%	TERMINADA, LIQUIDACION APROBADA R.D.N° 221-1.2018 .MINAGRI-PEJEZA/DE
15	Descolmatación y encauzamiento de la quebrada La Agonia	La Libertad / Viru / Chao	La Agonia	100			Limpieza y descolmatacion	9.00	1,955,043.00	60				0.00	0.00%	22,425.57	1.15%	1,932,617.43	98.85%	PASO AL 2019 CON D.S. N° 037-2019-EF - SE LLEVÓ A CABO FASE DE EXPRESIÓN DE INTERÉS - SE ENCUENTRA EN FASE DE ACTOS PREPARATORIOS PARA EL SERVICIO DE CONTRATACION DE MAQUINARIA Y PARA LA ADQUICISION DE ROCA
	Monitoreo y Seguimiento de todas las Actividades	La Libertad							225,169.00		01/05/2018	31/12/2018				220,646.00	97.99%	4,523.00	2.01%	MONITOREO Y SEGUIMIENTO ACTIVIDADES

