

NOMBRE DE ENTIDAD RESPONSABLE DE EJECUCION : PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE-ZAÑA / MINAGRI-ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DS N° 235-2017-EF
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA

NOMBRE DE ACTIVIDAD	N°	UBICACIÓN	TIEMPO EJECUCION PREVISTO	PREVISTO		EJECUTADO		PRESUPUESTO BASE	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO		SALDO	ESTADO
		DPTO./PROV./DIST		FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN		KM	./S	%		
Descolmatación de canales y enrocado al volteo en protección de tramo crítico margen derecha Río Santa Sector Tanguche	1	La Libertad /Virú / Chao	22.00	19/12/2017	9/01/2018	19/12/2017	6/01/2018	S/. 240,569.45	0.83	S/. 162,011.09	67.34%	S/. 78,558.36	Concluida y Liquidada
Descolmatación de canales y enrocado al volteo en protección de tramo crítico margen derecha Río Santa Sector Huacacorrail	2	La Libertad /Virú /Guadalupito	10.00	10/01/2018	19/01/2018			S/. 79,681.00	0.00	S/. 2,210.00	2.77%	S/. 77,471.00	Programada su ejecución, no se pudo dar inicio por máxima verida de Río Santa
Restitución del suministro de agua para riego regulado en el ámbito de la Junta de Usuarios del Sub Distrito de Riego Chao en canales principales Lateral 6, Lateral 5 y Lateral 4, Lateral 5A, distrito de Chao, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.	3	La Libertad /Virú / Chao	10.00					S/. 362,316.00				S/. 362,316.00	La Junta de Usuarios Chao, informo que ya se ejecuto
Limpieza y Descolmatación de los canales de riego de Primer Orden, Segundo Orden, Tercer Orden y Cuarto Orden en el sector Magdalena de Cao, C.U. Magdalena de Cao y Yalpa, distrito de Chocope, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	4	La Libertad / Ascope / Casa Grande, Chocope, Magdalena de Cao	40.00	30/11/2017	8/01/2018	30/11/2017	8/01/2018	S/. 774,064.00	22.24	S/. 588,978.70	76.09%	S/. 185,085.30	Concluida y Liquidada
Limpieza y Descolmatación de los canales en el sector Pampas de Jagüey, C.U. Sausal, distrito de Chicama, provincia de Ascope, departamento de La Libertad	5	La Libertad / Ascope / Chicama	15.00	30/11/2017	14/12/2017	30/11/2017	14/12/2017	S/. 120,995.17	1.07	S/. 46,948.30	38.80%	S/. 74,046.87	Concluida y Liquidada
Limpieza y descolmatación del canal y Bocatoma Pampas de Jagüey, Distrito de Chicama, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	6	La Libertad / Ascope / Chicama	25.00	30/11/2017	20/12/2017	30/11/2017	20/12/2017	S/. 411,870.00	2.59	S/. 174,352.20	42.36%	S/. 237,517.80	Concluida y Liquidada
Limpieza y descolmatación del canal y Bocatoma Salinar, Distrito de Chicama, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	7	La Libertad / Ascope / Chicama						S/. 589,773.00				S/. 589,773.00	Junta de Usuarios no informo estado situacional si estaba ya ejecutada o no y se nota Aparente Duplicidad con Ficha N° 14
Limpieza y descolmatación de los canales de riego de Primer Orden, Segundo Orden, Tercer Orden y Cuarto Orden ; Habilitación de Caminos de Vigilancia y vías de acceso, en el Sector Roma, C.U. Magdalena de Cao y Yalpa, Distrito de Chocope, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad	8	La Libertad / Ascope / Chocope, Casa Grande, Chicama	30.00	7/12/2017	5/01/2018	7/12/2017	5/01/2018	S/. 343,784.00	14.20	S/. 256,064.46	74.48%	S/. 87,719.54	Concluida y Liquidada
Limpieza y Descolmatación de los canales de primer, segundo, tercer y cuarto orden en el sector Ascope, C.U. Ascope, distrito de Ascope, provincia de Ascope, departamento de La Libertad.	9	La Libertad / Ascope / Ascope	2.00	8/01/2018	9/01/2018	8/01/2018	10/01/2018	S/. 17,249.00	0.60	S/. 11,707.56	67.87%	S/. 5,541.44	Concluida y Liquidada
Limpieza y descolmatación de los canales de primer, segundo, tercer y cuarto orden en el sector Facala, C.U. Ascope, distrito de Ascope, provincia de Ascope, departamento de La Libertad.	10	La Libertad / Ascope / Ascope	20.00	15/01/2018	3/02/2018	15/01/2018	2/02/2018	S/. 260,488.00	8.38	S/. 144,460.25	51.07%	S/. 116,027.75	Concluida y Liquidada
Limpieza y Descolmatación de los Canales en el Sector Tesoro, C.U. Ascope, distrito de Ascope, provincia de Ascope, departamento de La Libertad.	11	La Libertad / Ascope / Ascope						S/. 149,849.00				S/. 149,849.00	Junta de Usuarios no informo estado situacional si estaba ya ejecutada o no y se nota Aparente Duplicidad con Ficha N° 23
Limpieza y Descolmatación de los Canales de Riego de Primer orden, Segundo orden, Tercer orden y Cuarto orden en el sector Chicama, C.U. Sausal, Distrito de Chicama, Provincia de Ascope, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad.	12	La Libertad / Ascope / Chicama	30.00	27/12/2017	25/01/2018	27/12/2017	25/01/2018	S/. 345,836.00	16.29	S/. 237,659.39	68.72%	S/. 108,176.61	Concluida y Liquidada



NOMBRE DE ENTIDAD RESPONSABLE DE EJECUCION : PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE-ZAÑA / MINAGRI-ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DS N° 235-2017-EF
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

NOMBRE DE ACTIVIDAD	N°	UBICACIÓN	TIEMPO EJECUCION PREVISTO	PREVISTO		EJECUTADO		PRESUPUESTO BASE	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO		SALDO	ESTADO
		DPTO/PROV./DIST		FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN		KM	./S	%		
Limpieza, descolmatación de los canales de Riego de Primer Orden, Segundo Orden, Tercer Orden, Cuarto Orden en el Sector Salinar - Quemazon, Distrito de Chicama, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad.	13	La Libertad / Ascope / Chicama	30.00	27/12/2017	25/01/2018	27/12/2017	25/01/2018	S/. 391,572.00	10.84	S/. 200,193.58	51.13%	S/. 191,378.42	Concluida y Liquidada
Limpieza y Descolmatación del Canal de Derivación Salinar, C.U. Sausal Distrito de Chicama, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad.	14	La Libertad / Ascope / Chicama	15.00	27/12/2017	10/01/2018	27/12/2017	6/01/2018	S/. 110,900.00	4.25	S/. 61,528.40	47.40%	S/. 48,971.60	Concluida y Liquidada
Limpieza y Descolmatación del canal de Derivación Cartavio, C.U. Santiago de Cao, Distrito de Chicama - Santiago de Cao, Provincia de Ascope, Departamento de la Libertad.	15	La Libertad / Ascope / Chicama - Santiago de Cao	30.00	30/11/2017	29/12/2017	30/11/2017	29/12/2017	S/. 291,470.00	14.33	S/. 238,056.00	81.67%	S/. 53,414.00	Concluida y Liquidada
Descolmatación del Canal de Derivación Chicamita, C.U. Sausal, Distrito de Chicama, Provincia de Ascope, Departamento de la Libertad.	16	La Libertad / Ascope / Casa Grande - Chocope	15.00	7/12/2017	21/12/2017	7/12/2017	21/12/2017	S/. 145,060.00	5.30	S/. 88,731.00	61.17%	S/. 56,329.00	Concluida y Liquidada
Limpieza y Descolmatación del canal de Derivación Chiclin C.U. Santiago de Cao, Distrito de Chicama, Provincia de Ascope, Departamento de la Libertad.	17	La Libertad / Ascope / Chicama	15.00	30/11/2017	14/12/2017	30/11/2017	16/12/2017	S/. 145,060.00	6.00	S/. 81,336.10	56.46%	S/. 63,723.90	Concluida y Liquidada
Descolmatación del Canal de Derivación Roma, C.U. Magdalena de Cao y Yalpa, Distrito de Casa Grande - Chocope, Provincia de Ascope, Departamento de la Libertad.	18	La Libertad / Ascope / Casa Grande - Chocope	30.00	7/12/2017	5/01/2018	7/12/2017	5/01/2018	S/. 348,080.00	21.00	S/. 219,765.40	63.14%	S/. 128,314.60	Concluida y Liquidada
Descolmatación del Canal de Derivación Facala C.U. Ascope Casagrande, Provincia de Ascope, Departamento de la Libertad.	19	La Libertad / Ascope / Ascope - Casa Grande	30.00	15/01/2018	13/02/2018	15/01/2018	13/02/2018	S/. 467,300.00	17.12	S/. 352,621.14	73.87%	S/. 114,678.86	Concluida y Liquidada
Descolmatación del Canal de Derivación La Barranca - Plan II C.U. Sausal Distrito de Chicama, Provincia de Ascope, Departamento de la Libertad.	20	La Libertad / Ascope / Chicama	15.00	15/01/2018	29/01/2018	15/01/2018	29/01/2018	S/. 190,607.00	8.00	S/. 128,744.55	64.19%	S/. 61,862.45	Concluida y Liquidada
Limpieza y Descolmatación del canal de Derivación Magdalena de Cao C.U. Magdalena de Cao, Distrito de Chocope - Magdalena de Cao, Provincia de Ascope, Departamento de la Libertad.	21	La Libertad / Ascope / Chocope - Magdalena de Cao	30.00					S/. 236,153.00				S/. 236,153.00	PEJEZA ha ejecutado la limpieza de 20 km de canal. Ya se ejecuto.
Descolmatación del Canal de Derivación Paiján C. U. Paiján, Distrito de Paiján, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad.	22	La Libertad / Ascope / Paiján	25.00	27/12/2017	20/01/2018	27/12/2017	20/01/2018	S/. 280,880.00	8.00	S/. 232,862.60	82.90%	S/. 48,017.40	Concluida y Liquidada
Descolmatación de los Canales de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto orden del canal de Derivación Tesoro, C.U. Ascope, Distrito de Ascope, Provincia de Ascope, Departamento de la Libertad.	23	La Libertad / Ascope / Ascope	15.00	27/12/2017	10/01/2018	27/12/2017	12/01/2018	S/. 219,391.00	4.90	S/. 139,846.27	63.74%	S/. 79,544.73	Concluida y Liquidada
Descolmatación de los Canales de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto orden del canal de Derivación Ascope, Distrito de Ascope, Provincia de Ascope, Departamento de la Libertad.	24	La Libertad / Ascope / Ascope	15.00	11/01/2017	25/01/2018	11/01/2017	20/01/2018	S/. 75,312.00	3.04	S/. 54,237.59	72.02%	S/. 21,074.41	Concluida y Liquidada
Descolmatación de los Canales de Primer, Segundo, Tercer y Cuarto orden del canal de Derivación Facala, Distrito de Ascope, Provincia de Ascope, Departamento de la Libertad.	25	La Libertad / Ascope / Ascope - Casa Grande	10.00	11/01/2017	20/01/2018	11/01/2017	25/01/2018	S/. 102,153.00	3.14	S/. 79,886.88	78.20%	S/. 22,266.12	Concluida y Liquidada



NOMBRE DE ENTIDAD RESPONSABLE DE EJECUCION : PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE-ZAÑA / MINAGRI-ACTIVIDADES DE PREVENCION DS N° 235-2017-EF
MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA

NOMBRE DE ACTIVIDAD	N°	UBICACIÓN	TIEMPO EJECUCION PREVISTO	PREVISTO		EJECUTADO		PRESUPUESTO BASE	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO		SALDO	ESTADO
		DPTO/PROV./DIST		FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA INICIO	FECHA FIN		KM	./S	%		
Protección con Roca al volteo Margen del Río Moche, Sector Bocatoma - Santa Lucia Puente Santa Rosa	26	La Libertad / Ascope / Moche	45.00					S/. 832,400.00				S/. 832,400.00	La junta Moche, informo que ya se ejecuto, pero esta solicitando el cambio por otra actividad
Limpieza de derrumbes de la acequia de irrigación Los Zavaletas, coordenadas Pto PI: 91498306.469 N-762394.171 E y Pto Final PF:9149917.344N - 762400.901 E, y de la acequia de irrigación Los Lopez coordenadas Pto. Inicio PI: 9149834.303N-762272.804E y Pto Final PF: 9149914.401 N - 762263.941 E, sector Hualisinche del caserio Compín, provincia Gran Chimú, región La Libertad	27	La Libertad / Ascope /Marmot	30.00					S/. 66,128.00				S/. 66,128.00	Personal Tecnico de Pejeza verifico en campo, ya esta ejecutado. Fue ejecutado por La Municipalidad de Marmot.
TOTAL								7,598,940.62		3,502,601.46	46.09%	4,096,339.16	

